

L'Estensore
Berardino Di Giacomantonio
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 27 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 20/05/2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *lavori di ripristino struttura di collegamento sovrastante fosso Maiano loc. Castelnuovo Vomano – Comune di Castellalto (TE)* – CUP I17H18000110001 – **Pagamento Primo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente protempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Castellalto (TE) relativamente alla realizzazione dei lavori di ripristino struttura di collegamento sovrastante fosso Maiano loc. Castelnuovo Vomano – CUP I17H18000110001 – importo € 926.192,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 5699 del 08/05/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Castellalto (TE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 42,61% (importo lavori € 475.984,44, avanzamento € 202.838,83) e che l'anticipazione di € 277.857,60 (Decreto n. 4_2019) risulta utilizzata per € 237.818,42 (85,60%);

EVIDENZIATO che il Comune nella nota prot. 5699 del 08/05/2020 ha rappresentato le difficoltà economiche dell'impresa in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto per la quale chiede la corresponsione del primo SAL pur non avendo raggiunto la quota lavori del 60%;

VISTO l'art. 3 della L.R. del 6 aprile 2020, n. 9, “Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

CONSIDERATO la grave ripercussione sul sistema economico dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

RITENUTO, nell'accettazione dell'orientamento della LR 9/2020, di procedere all'erogazione del SAL in favore del Comune di Castellalto (TE) in deroga parziale all'art. 8 della convenzione in ordine alla percentuale di lavorazioni realizzate, atteso il rispetto dei vincoli percentuali sull'utilizzo delle somme anticipate;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 96/347 del 22/04/2020 il Comune di Castellalto (TE) ha approvato il primo SAL con un credito per l'impresa, al netto della quota di anticipazione, di € 166.609,18 oltre IVA, per un totale di € 183.270,09, che a seguito dell'anticipazione di 111.769,69 residua in € 71.500,40;

RITENUTO di procedere al trasferimento della somma di € 71.500,40 a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Castellalto (TE), quale soggetto attuatore finalizzate al saldo del primo SAL in favore della ditta esecutrice.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di **€ 71.500,40** in favore del **Comune di Castellalto (TE)** relativamente alla realizzazione dei lavori di ripristino struttura di collegamento sovrastante fosso Maiano loc. Castelnuovo Vomano – CUP I17H18000110001 – quale primo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 926.192,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 349.358,00 (Decreto n.4_2019 per € 277.857,60 e presente atto), con una disponibilità residua di € 576.834,00;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 38.467.978,27.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*