

**REGIONE ABRUZZO**

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

**C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE****SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – X LOTTO FUNZIONALE  
COMUNE DI BASCIANO (TE)****Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)****certificato per il pagamento della seconda rata di €. 61.769,65 in conto**

| CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE                                                                                          |      |              | Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| N°                                                                                                                           | Data | Importo      | Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.                       |              |              |
| 1                                                                                                                            |      | € 174.780,89 |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          | Visto il Decreto COR 239 del 23/ 08/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti € 264.246,40 non compresa la quota a disposizione dell'Amministrazione |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          | risultando dal I° SAL che l'ammontare delle forniture a tutto il 09/01/2018 ascende ad €. 264.246,40                                                                                                                               |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          | Per forniture                                                                                                                                                                                                                      | 264.246,40   | 264.246,40   |
|                                                                                                                              |      | € -          | da cui detraendo                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                              |      | € -          | La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT                                                                                                                                                                                    | 26.424,64    |              |
|                                                                                                                              |      | € -          | La ritenuta del 0,50% per infortuni                                                                                                                                                                                                | 1.321,23     |              |
|                                                                                                                              |      | € -          | L'Ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.                                                                                                                                                                          | € 174.780,89 |              |
|                                                                                                                              |      |              | TOTALE DETRAZIONI                                                                                                                                                                                                                  | € 202.526,76 | € 202.526,76 |
|                                                                                                                              |      |              | Rimane il credito dell'Impresa in c.t.                                                                                                                                                                                             | 61.769,,65   |              |
| <b>TOTALE €</b>                                                                                                              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                                                                                              |      | € 174.780,89 |                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
| Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa |      |              | Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la prima rata in conto di netti €. 61.769,65 -euro sessantunomilasettcentosessantanove/65                                                   |              |              |
| Non esistono impedimenti, cessioni o procure a favore di terzi.                                                              |      |              | L,Aquila 24/04/2018                                                                                                                                                                                                                |              |              |
| II D.E.C.                                                                                                                    |      |              | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO<br>Funzionario Tecnico Dott. Ferdinando Ragone                                                                                                                                                    |              |              |



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

**C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE**

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – X° LOTTO FUNZIONALE  
COMUNE DI BASCIANO (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

**Stato di avanzamento della fornitura a tutto il 09/01/2018**

**Accordo Quadro n. 1238 di rep del 25/05/2016.**

Ordinativo di Fornitura 14/03/2016 e successivi atti aggiuntivi

**progetto esecutivo** approvato con Decreto COR n.239 del 23/08/2017

|                                           |                         |    |            |                                               |            |
|-------------------------------------------|-------------------------|----|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Importo del lotto singolo                 |                         | €. | 264.246,40 | Data della consegna                           | 11/10/2017 |
|                                           |                         |    |            | Data inizio lavori                            | 11/10/2017 |
|                                           |                         |    |            | Scadenza del tempo utile                      | 09/01/2018 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione |                         | €. | 31.709,57  | I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. |            |
| del quale<br>impiegato                    |                         |    |            |                                               |            |
|                                           | per I.V.A.              | €. | 26.424,64  | data ultimazione lavori                       |            |
|                                           | Art. 113 D.Lgs. 50/2016 | €. | 5.284,93   | Per cui la nuova scadenza                     |            |
|                                           |                         |    |            | Giorni impiegati in più                       |            |
|                                           |                         |    |            | Giorni impiegati in meno                      |            |
|                                           | TOTALE SOMMA IMPIEGATA  | €. | 295.955,97 |                                               |            |

**LOTTO FUNZIONALE X° COMUNE DI BASCIANO**

| <b>FASE 1</b> | <b>Strutture verticali e orizzontali, solai coperture, strutture tridimensionali tipo container + tettoia</b> | <b>Tipo</b> | <b>N.</b> | <b>Mq</b> | <b>Tot. Mq.</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
|               | SAE Madonna delle Grazie                                                                                      | normale     | 1         | 60        | 60              |
|               | SAE Villa S. Maria                                                                                            | "           | 2         | 60        | 120             |
|               |                                                                                                               | normale     | 1         | 40        | 40              |
|               | <b>Totale</b>                                                                                                 |             |           |           | <b>220</b>      |
|               |                                                                                                               |             |           |           |                 |
| <b>FASE 2</b> | <b>Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti</b>                                          |             |           |           |                 |
|               | SAE Madonna delle Grazie                                                                                      | normale     | 1         | 60        | 60              |
|               | SAE Villa S. Maria                                                                                            | "           | 2         | 60        | 120             |
|               |                                                                                                               | normale     | 1         | 40        | 40              |
|               | <b>Totale</b>                                                                                                 |             |           |           | <b>220</b>      |
|               |                                                                                                               |             |           |           |                 |
| <b>FASE 3</b> | <b>Partizioni interne</b>                                                                                     |             |           |           |                 |
|               | SAE Madonna delle Grazie                                                                                      | normale     | 1         | 60        | 60              |
|               | SAE Villa S. Maria                                                                                            | "           | 2         | 60        | 120             |
|               |                                                                                                               | normale     | 1         | 40        | 40              |
|               | <b>Totale</b>                                                                                                 |             |           |           | <b>220</b>      |
|               |                                                                                                               |             |           |           |                 |
| <b>FASE 4</b> | <b>Coibentazioni cappotti termici intonaco e coloriture</b>                                                   |             |           |           |                 |
|               | SAE Madonna delle Grazie                                                                                      | normale     | 1         | 60        | 60              |
|               | SAE Villa S. Maria                                                                                            | "           | 2         | 60        | 120             |
|               |                                                                                                               | normale     | 1         | 40        | 40              |
|               | <b>Totale</b>                                                                                                 |             |           |           | <b>220</b>      |
|               |                                                                                                               |             |           |           |                 |
| <b>FASE 5</b> | <b>Tinteggiature interne</b>                                                                                  |             |           |           |                 |
|               | SAE Madonna delle Grazie                                                                                      | normale     | 1         | 60        | 60              |
|               | SAE Villa S. Maria                                                                                            | "           | 2         | 60        | 120             |
|               |                                                                                                               | normale     | 1         | 40        | 40              |
|               | <b>Totale</b>                                                                                                 |             |           |           | <b>220</b>      |
|               |                                                                                                               |             |           |           |                 |
| <b>FASE 6</b> | <b>Serramenti esterni</b>                                                                                     |             |           |           |                 |
|               | SAE Madonna delle Grazie                                                                                      | normale     | 1         | 60        | 60              |
|               | SAE Villa S. Maria                                                                                            | "           | 2         | 60        | 120             |
|               |                                                                                                               | normale     | 1         | 40        | 40              |
|               | <b>Totale</b>                                                                                                 |             |           |           | <b>220</b>      |
|               |                                                                                                               |             |           |           |                 |
| <b>FASE 7</b> | <b>Serramenti interni</b>                                                                                     | <b>Tipo</b> | <b>N.</b> | <b>Mq</b> | <b>Tot. Mq.</b> |
|               | SAE Madonna delle Grazie                                                                                      | normale     | 1         | 60        | 60              |
|               | SAE Villa S. Maria                                                                                            | "           | 2         | 60        | 120             |
|               |                                                                                                               | normale     | 1         | 40        | 40              |
|               | <b>Totale</b>                                                                                                 |             |           |           | <b>220</b>      |
|               |                                                                                                               |             |           |           |                 |

[illegible]