



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – XI LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI MONTEREALE (AQ)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

certificato n. 1 per il pagamento del SAL FINALE di € 1.280.495,00

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento	
N°	Data	Importo		
		€ -	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura e successivi atti integrativi.	
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -	Per forniture	
		€ -	€ 1.280.495,00	€ 1.280.495,00
		€ -	da cui detraendo	
		€ -		
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT	
		€ -	€ 128.049,50	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni	
		€ -	€ 6.402,48	
			L'Ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.	
			€ -	
			TOTALE DETRAZIONI	
			€ 134.451,98	€ 134.451,98
			Rimane il credito dell'Impresa in	
				€ 1.146.043,03
TOTALE €	€	-		
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la rata finale in conto di netti € 1.146.043,03 Diconsi € unmilione cento quarantasei e quarantatre/03	
Non esistono impedimenti, cessioni o procure a favore di terzi.			L'Aquila 24/4/18	
II D.E.C.			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti	