



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 240/S.M.E.A.

DEL 27 SET. 2016

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO – S.M.E.A.

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

OGGETTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) IV° Lotto Funzionale – Comune di Crognaleto (TE) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 (e successivi eventi) ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n.394. Autorizzazione al sub – appalto.

CUP: C47E17000080001 – CIG 7196233754

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTI:

- la D.G.R. n. 555 del 30.08.2016 ad oggetto “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – Adempimenti consequenziali” con la quale è stato tra l'altro istituito, in conformità a quanto stabilito nella riunione di insediamento della DICOMAC, il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la Determinazione Direttoriale n. DPC/99 del 30.08.2016 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – Composizione e Coordinamento del C.O.R. in attuazione della D.G.R. n. 555 del 30.08.2017” con la quale sono stati tra l'altro stabiliti le funzioni e il personale del C.O.R. dando a quest'ultimo piena operatività con effetto immediato;
- la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 ad oggetto “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – Nuovo coordinatore e vice coordinatori” con la quale, per le motivazioni in essa contenute, è stato sostituito il coordinatore del C.O.R. ed inoltre sono stati individuati i coordinatori con funzioni vicarie;
- il Decreto COR n. 91 del 10.01.2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 – Composizione e Funzionamento del C.O.R. in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26.01.2017” con il quale è stato tra l'altro disposto di riformulare la struttura del C.O.R. a partire dal 01.02.2017;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l'art. 31 concernente “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;

– la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss. mm. e ii., concernente “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente “Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato” e del 30 aprile 2015 concernente “Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale”;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi eventi di cui in premessa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di 50 milioni di euro per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'Accordo Quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali”, a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

ATTESO

- che il suddetto Accordo Quadro intervenuto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A. – mandante) riguarda la fornitura, il trasporto e il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- che il succitato RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A. – mandanti), con atto modificativo del 30.03.2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30.03.2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A. – mandante);
- che il capitolato tecnico relativo all'Accordo Quadro di cui sopra, al punto 5.2.6, prevede, per ogni “appalto specifico”, debba essere effettuata l'approvazione del progetto esecutivo, redatto a cura e spese del fornitore dell'Accordo Quadro, comprensivo di “relazione geotecnica”, “progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione”, “progetto esecutivo delle opere di fondazione” e “progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative”;

RICHIAMATO il Decreto COR n.272 del 30.08.2017 con il quale si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativamente ai lavori per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) – IV° Lotto Funzionale – Comune di Crognaleto”;

CONSIDERATO che, come si evince dal quadro economico per la fornitura delle SAE contenuto nel suddetto decreto, l'importo netto per la fornitura di n.11 SAE è pari ad € 816.761,60;

EVIDENZIATO che, a seguito di formale richiesta da parte del comune di Crognaleto, il numero delle SAE è stato incrementato fino ad un totale di n. 13, con conseguente aumento dell'importo della fornitura fino a complessivi netti € 960.896,00;

VISTE le note con le quali la ditta Modulcasaline S.p.a. - mandataria del RTI, ha trasmesso le istanze di autorizzazione al sub-appalto per il lotto funzionale di Crognaleto (TE), in favore delle seguenti ditte:

PROTOCOLLO REGIONALE ACQUISIZIONE NOTA	DITTA	PRESTAZIONI SUB- APPALTATE	IMPORTO NETTO €	% SUL TOTALE
RA/0278147 del 31/10/2017	F.lli Giorgi.	Montaggio impianti tecnologici	€ 11.510,00,00	1,20%
	Arkin s.r.l.	Montaggio impianti tecnologici	€ 22.170,00	2,31%
RA/236537 del 27/08/2018	Arkin s.r.l. (ampliamento)	Montaggio in opera delle strutture	€ 13.500,00	1,40%
RA/0245514 del 06/09/2018	Arkin s.r.l. (aumento opere)	Montaggio in opera delle strutture	€ 864,00	0,09%
RA/8547 del 0/11/2017	D.N. Tetti	Montaggio in opera delle strutture	€ 1.700,00	0,18%
RA/0299074 del 23/11/2017	Carmellino Tinteggiature	Montaggio in opera delle strutture	€ 21.479,50	2,24%
RA/0000128 del 02/01/2018	Zilli Costruzioni Generali	Montaggio in opera delle strutture	€ 56.584,70	5,89%
RA/0002804 del 05/01/2018	Zilli Costruzioni Generali (ampliamento)	Montaggio in opera delle strutture	€ 23.760,50	2,47%
RA/0018921 del 23/01/2018	Tekno Service	Montaggio in opera degli impianti tecnologici	€ 58.795,00	6,12%
	Edika s.r.l.	Montaggio in opera degli impianti tecnologici	€ 28.881,00	3,01%
RA/0191316 del 04/07/2018	World Service Contract	Montaggio in opera delle strutture	€ 5.310,00	0,55%

VISTA la nota prot. n. RA/236585/18 del 27.08.2018 con la quale la ditta Modulcasaline S.p.a. - mandataria del RTI, ha comunicato che, in corso d'opera, è stato necessario, al fine di soddisfare le esigenze di cantiere, ridurre le opere relative alle SAE commissionate alla sub - appaltatrice Carmellino Tinteggiature, nel rispetto di quanto pattuito con la stessa nella scrittura privata del 02.12.2017 precisando che il valore complessivo di tutte le prestazioni di cui al contratto di sub-appalto del 13.07.2017 non supera, unitamente alle altre svolte, il 30% dell'intera fornitura aggiudicata alla parte affidataria, e, come tale, risulta rispondente e conforme a quanto disposto dall'art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 136/2006:

PROTOCOLLO REGIONALE ACQUISIZIONE NOTA	DITTA	PRESTAZIONI SUB- APPALTO	IMPORTO NETTO €	% SUL TOTALE
RA/236585 del 27/08/2018	Carmellino Tinteggiature (opere in diminuzione)	Montaggio in opera delle strutture	€ 18.281,50,00	1,90%

VISTE inoltre le note prot. RA/0000788/18 del 02.01.2018, prot. n. 0028246/18 del 31.01.2018 con la quale la ditta Modulcasaline S.p.a. - mandataria del RTI, ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione relativa alla comunicazione del subcontratto per il lotto funzionale di Crognaleto (TE), in favore delle seguenti ditte:

PROTOCOLLO REGIONALE ACQUISIZIONE NOTA	DITTA	PRESTAZIONI SUB- CONTRATTO	IMPORTO NETTO €	% SUL TOTALE
RA/0000788 del 02/01/2018	MPM Asfalti	Fornitura con posa in opera di guaina	2.188,96	0,23%
RA/0028246 del 31/01/2018	Testardi Maria & C. snc	Pulizia moduli abitativi	1.123,00	0,12%

VISTA altresì la nota prot. n. RA/0105486/18 del 12.04.2018 con la quale la ditta Modulcasaline S.p.a. - mandataria del RTI, ha comunicato che la sub-appaltatrice Zilli Costruzioni Generali srls ha svolto, in ragione di quanto disposto nell'art. 2 dell'autorizzato contratto di sub-appalto del 24.11.2017, opere accessorie, divenute necessarie in corso d'esecuzione contrattuale per garantire l'integrale corretto adempimento delle prestazioni commissionate, per le quali è risultato dovuto corrispettivo pari ad € 696,00, precisando che il valore complessivo di tutte le prestazioni di cui al contratto di sub-appalto del 13.07.2017 non supera, unitamente alle altre svolte, il 30% dell'intera fornitura aggiudicata alla parte affidataria, e, come tale, risulta rispondente e conforme a quanto disposto dall'art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 136/2006:

PROTOCOLLO REGIONALE ACQUISIZIONE NOTA	DITTA	PRESTAZIONI SUB- APPALTATE	IMPORTO NETTO €	% SUL TOTALE
RA/0105486 del 12/04/2018	Zilli Costruzioni Generali	Aumento montaggio in opera strutture	696,00	0,07%

RILEVATO che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al

DATO ATTO che l'art. 5, comma 2, dell'O.P.D.C.P. n. 394 del 19.09.2016 dispone "Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nei termini indicati:

- ...omissis...

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6";

DATO ATTO che la ditta Modulcasaline S.p.a. – mandataria del RTI, per uno il lotto funzionale in argomento, ha trasmesso diverse istanze di autorizzazione al sub-appalto in favore di differenti ditte;

CONSIDERATO che il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

RAVVISATA comunque la necessità, ancorchè in presenza delle deroghe sopra richiamate, di formalizzare le autorizzazioni al sub-appalto in favore delle ditte precedentemente citate, al fine di verificare che non venga superata la percentuale massima del 30% dell'importo sub-appaltabile consentita ai sensi della normativa vigente e di avere un quadro d'insieme;

ACCERTATO che la percentuale risultante dalla sommatoria degli importi netti dei singoli subappalti non raggiunge comunque il 30% dell'importo contrattuale netto, come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata:

<i>PROTOCOLLO REGIONALE ACQUISIZIONE NOTA</i>	<i>DITTA</i>	<i>PRESTAZIONI SUB- APPALTATE</i>	<i>IMPORTO NETTO €</i>	<i>% SUL TOTALE</i>
RA/0278147 del 31/10/2017	F.lli Giorgi.	Montaggio impianti tecnologici	€ 11.510,00,00	1,20%
	Arkin s.r.l.	Montaggio impianti tecnologici	€ 22.170,00	2,31%
RA/236537 del 27/08/2018	Arkin s.r.l. (ampliamento)	Montaggio in opera delle strutture	€ 13.500,00	1,40%
RA/0245514 del 06/09/2018	Arkin s.r.l. (aumento opere)	Montaggio in opera delle strutture	€ 864,00	0,09
RA/8547 del 0/11/2017	D.N. Tetti	Montaggio in opera delle strutture	€ 1.700,00	0,18%
RA/0299074 del 23/11/2017	Carmellino Tinteggiature	Montaggio in opera delle strutture	€ 21.479,50	2,24%
RA/236585 del 27/08/2018	Carmellino Tinteggiature (opere in diminuzione)	Montaggio in opera delle strutture	– 18.281,50€	– 1,90
RA/0000128 del 02/01/2018	Zilli Costruzioni Generali	Montaggio in opera delle strutture	€ 56.584,70	5,89%
RA/0002804 del 05/01/2018	Zilli Costruzioni Generali (ampliamento)	Montaggio in opera delle strutture	€ 23.760,50	2,47%
RA/0105486 del 12/04/2018	Zilli Costruzioni Generali (opere accessorie)	Montaggio in opera delle strutture	€ 696,00	0,07
RA/0018921 del 23/01/2018	Tekno Service	Montaggio in opera degli impianti tecnologici	€ 58.795,00	6,12%
	Edika s.r.l.	Montaggio in opera degli impianti tecnologici	€ 28.881,00	3,01%
RA/0191316 del 04/07/2018	World Service Contract	Montaggio in opera delle strutture	€ 5.310,00	0,55%
RA/0000788 del 02/01/2018	MPM Asfalti	Fornitura con posa in opera di guaina	2.188,96	0,23%
RA/0028246 del 31/01/2018	Testardi Maria & C. snc	Pulizia moduli abitativi	1.123,00	0,12%
Totale			€ 230.281,16	23,97%

EVIDENZIATO che l'impresa, nelle ulteriori richieste di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, ivi comprese le dichiarazioni attestanti il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nonché le dichiarazioni attestanti, ai sensi dello stesso art. 105, comma 18, l'insussistenza di rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come sub-appaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RILEVATO che non risultano ditte destinatarie di subappalti rispetto alle quali verificare l'iscrizione nella White List dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, tenuta presso la Prefettura – UTG di riferimento di Modena;

ATTESO che per tutte le ditte sub-appaltatrici sopra elencate, al di sotto del limite suddetto, sono state acquisite le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti prescritti dal Codice degli Appalti per la partecipazione alle procedure pubbliche di gara e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d'appalto (art. 80 d.lgs 50/2016);

EVIDENZIATO che, ad ogni buon conto, sulle ditte che hanno presentato le autocertificazioni sono svolti controlli a campione mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia;

RIBADITO che, al fine di accelerare la procedura e garantire in tempi celeri alloggi temporanei alle popolazioni colpite dal sisma, si è fatto ricorso alle deroghe all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 così come previsto dall'OCDPC 394/2016;

EVIDENZIATO che questa Amministrazione revocherà l'autorizzazione al subappalto qualora dovessero venir meno i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DISPONE

- di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di formalizzare le autorizzazioni al sub-appalto in favore delle ditte di seguito riportate, al fine di verificare che la percentuale risultante dalla sommatoria degli importi netti dei singoli subappalti non raggiunga comunque il 30% dell'importo contrattuale netto, come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata:


PROTOCOLLO REGIONALE ACQUISIZIONE NOTA	DITTA	PRESTAZIONI SUB- APPALTATE	IMPORTO NETTO €	% SUL TOTALE
RA/0278147 del 31/10/2017	F.lli Giorgi.	Montaggio impianti tecnologici	€ 11.510,00,00	1,20%
	Arkin s.r.l.	Montaggio impianti tecnologici	€ 22.170,00	2,31%
RA/236537 del 27/08/2018	Arkin s.r.l. (ampliamento)	Montaggio in opera delle strutture	€ 13.500,00	1,40%
RA/0245514 del 06/09/2018	Arkin s.r.l. (aumento opere)	Montaggio in opera delle strutture	€ 864,00	0,09
RA/8547 del 0/11/2017	D.N. Tetti	Montaggio in opera delle strutture	€ 1.700,00	0,18%
RA/0299074 del 23/11/2017	Carmellino Tinteggiature	Montaggio in opera delle strutture	€ 21.479,50	2,24%
RA/236585 del 27/08/2018	Carmellino Tinteggiature (opere in diminuzione)	Montaggio in opera delle strutture	– 18.281,50€	– 1,90
RA/0000128 del 02/01/2018	Zilli Costruzioni Generali	Montaggio in opera delle strutture	€ 56.584,70	5,89%
RA/0002804 del 05/01/2018	Zilli Costruzioni Generali (ampliamento)	Montaggio in opera delle strutture	€ 23.760,50	2,47%
RA/0105486 del 12/04/2018	Zilli Costruzioni Generali (opere accessorie)	Montaggio in opera delle strutture	€ 696,00	0,07
RA/0018921 del 23/01/2018	Tekno Service	Montaggio in opera degli impianti tecnologici	€ 58.795,00	6,12%
	Edika s.r.l.	Montaggio in opera degli impianti tecnologici	€ 28.881,00	3,01%
RA/0191316 del 04/07/2018	World Service Contract	Montaggio in opera delle strutture	€ 5.310,00	0,55%
RA/0000788 del 02/01/2018	MPM Asfalti	Fornitura con posa in opera di guaina	2.188,96	0,23%
RA/0028246 del 31/01/2018	Testardi Maria & C. snc	Pulizia moduli abitativi	1.123,00	0,12%
Totale			€ 230.281,16	23,97%

- di dare atto:
 - a. che la percentuale risultante dalla sommatoria degli importi netti dei singoli subappalti non raggiunge comunque il 30% dell'importo contrattuale netto dell'intero affidamento;
 - b. che la aggiudicataria della fornitura Modulcasa Line s.p.a. ha già provveduto al deposito dei contratti di sub-appalto presso la Regione Abruzzo e quindi entro i termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice per i successivi eventuali adempimenti di competenza con la precisazione che la medesima ditta resta unica garante nei confronti della scrivente Amministrazione;
- di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.abruzzo.it) nonché sul sito del C.O.R. (<http://cor.regione.abruzzo.it>);
- di far constare che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.


L'Estensore
Maria Rita BALDASSARRE


(firma)


Il Responsabile di Funzione
Dirigente
Ing. Silvio LIBERATORE


(firma)

Il R.U.P.
Geom. Ferdinando RAGONE


(firma)

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione
Dirigente
Dott. Antonio IOVINO


(firma)

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione Dirigente
Dott. Antonio IOVINO



(firma)