

	REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali STRUTTURA DI MISSIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO	
---	--	---

Oggetto: Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (Sae) - XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te) e frazioni Villafranca, Pietralta, Ceraso, Pascellata e Macchia da Sole”. Approvato con Decreto COR 111 del 14/05/2018.

Impresa: Point.Costruzioni - Bellante (Te)

Importo dei lavori a corpo €. 940.100,10 al netto del ribasso del 35,70 % comprensivo degli oneri di sicurezza.


TERZO

SECONDO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 20/11/2018

CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 10 luglio 2018 ,2017, n°....., Registrato a.....il
al n° Mod. III A. P. -

Atto di sottomissione in data n. di Rep., Registrato ad il.....al n° mod. III A.P. -

Importo del progetto	€.	1.516.631,41	Data della consegna	11/06/18
Importo a base d'asta	€.	1.371.929,84	Data dell'inizio lavori	11/06/18
Importo del contratto depurato del ribasso del 35,70%	€.	882.150,89	Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori	09/08/18
Oneri di sicurezza indiretti	€.	32.111,86	Sospensione lavori	
Oneri di sicurezza diretti	€.	25.837,35	Sospensione parziale dei lavori	
Totale	€.	900.100,10	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			nuova scadenza	
- Per I.V.A. 10,00%	€.	94.010,01	Giorni impiegati in più	
- per spese tecniche	€.	28.597,58	Giorni impiegati in meno	
Imprevisti, spese generali, contr. ANAC,	€.	98.084,91		
Spostamento sottoservizi, allacci, ecc.	€.	120.000,00		
Espropri	€.	200.000,00		
Economie	€.	35.838,81		
Totale somme a disposizione	€.	576.531,31		
Totale somma impegnata	€.	1.516.631,41		

N° d'ordine	Super categoria	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di m.	Quantità	prezzo unitario	IMPORTO TOTALE in cifra tonda
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	%	73,791%	1.404.041,70	1.036.049,96
2	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	%	13,394%	1.404.041,70	188.062,66
3	OG11	Impianti tecnologici	%	8,29%	1.404.041,70	116.442,40
		Sommano i lavori	€.	95,48%	1.404.041,70	1.340.555,02
		a detrarre oneri di sicurezza indiretti	€.	95,48%	32.111,86	30.660,40
		Resta l'importo soggetto a ribasso	€.			1.309.894,62
		a detrarre il ribasso del 35,70%	€.			467.632,38
		Resta l'Importo netto di	€.			842.262,24
		Oneri di sicurezza indiretti	€.			30.660,40
		Oneri di sicurezza diretti	€.	95,48%	25.837,35	24.669,50
		Sommano i lavori al netto				897.592,14
		Diconsi euro ottocentonovantasettemilacinquecentonovantadue/14				
li, 27/11/2018						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Specialista Tecnico P.L. Marcello IPPOLITI)						
						
Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
Funzionario Tecnico Geo. Giuseppe Fiaschetti						
