



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

STRUTTURA DI MISSIONE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – IV LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI CROGNALETO (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

certificato per il pagamento della seconda rata di € 258.000,56

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento		
N°	Data	Importo			
1		€ 559.302,25	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi. Visto il Decreto COR 272/17 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti SAE € 960.896,00 per forniture non compresa la quota a disposizione dell'Amministrazione. risultando dal 3° SAL che l'ammontare delle forniture a tutto il 01/09/2018 ascende ad €. 960.896,00		
		€ 42.699,10			
		€ -			
		€ -			
		€ -			
		€ -			
		€ -			
		€ -			
		€ -			
		€ -			
		€ -	da cui detraendo :		
		€ -			
		€ -	96.089,60		
		€ -	4.804,48		
		€ -			
			€ 602.001,36		
			€ 702.895,44	€ 702.895,44	
			Rimane il credito dell'impresa in c.t. € 258.000,56		
		TOTALE € € 602.001,35			
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la terza rata in conto di netti € 258.000,56 in c. t.- Diconsi euro duecentocinquantomila/56		
Il D.E.C. Specialista Tecnico P.I. Marcello Ippoliti			L'Aquila 25/10/2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dot. Ferdinando Ragone		

MODULCASA LINE s.p.a.
Via Martiri, 3
43029 BANNONE di TRAVERSETOLO (PR)
Tel. 0521 848421 Fax 0521 848309
Cod.Fisc. e P.IVA 01735830349



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali
SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – IV° LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI CROGNALETO (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

Stato di avanzamento della fornitura a tutto il 01/09/2018

Accordo Quadro n. 1238 di rep del 25/05/2016.

Ordinativo di Fornitura 14/03/2016 e successivi atti aggiuntivi

progetto esecutivo approvato con Decreto COR n. 272/2017

Importo del lotto singolo	€.	960.896,00	Data della consegna	17/11/2017	
			Data inizio lavori	17/11/2017	
			Scadenza del tempo utile		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	126.492,35	I lavori rimasero sospesi o prorogati per		
del quale impiegato	Per I. V.A. 22%	20.505,52			
	Per I.V.A. 10%	€.	86.768,91	data ultimazione lavori	01/09/2018
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	19.217,92	Per cui la nuova scadenza	
				Giorni impiegati in più	0
				Giorni impiegati in meno	0
TOTALE SOMMA IMPIEGATA	€.	1.087.388,35			

MODULCASA LINE s.p.a.
Via Martiri, 3
43029 BANNONE di TRAVERSETOLO (PR)
Tel. 0521.846441 - Fax 0521.848309
Cod. Fisc. e P.IVA 01735830349

LOTTO FUNZIONALE IV -
Comune di Crognaleto (TE)
ATTIVITA DI MONTAGGIO SAE

FASE 1	Strutture verticali e orizzontali, solai coperture, strutture tridimensionali tipo container + tettoia	Tipo			
	mq.	isolata	800,00	505,67	404.536,00
FASE 2	Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti				
	mq.	"	800,00	73,27	58.616,00
FASE 3	Partizioni interne				
	mq.	"	800,00	54,05	43.240,00
FASE 4	Coibentazioni cappotti termici intonaco e coloriture				
	mq.	"	800,00	146,54	117.232,00
FASE 5	Tinteggiature interne				
	mq.	"	800,00	12,01	9.608,00
FASE 6	Serramenti esterni				
	mq.	"	800,00	78,07	62.456,00
FASE 7	Serramenti interni				
	mq.	"	800,00	12,01	9.608,00
FASE 8	Impianto elettrico				
	mq.	"	800,00	54,05	43.240,00
FASE 9	Impianto Termico				
	mq.	"	800,00	105,70	84.560,00
FASE 10	Impianto idrico sanitario				
	mq.	"	800,00	31,23	24.984,00
FASE 11	Finiture e lavorazioni varie				
	mq.	"	800,00	12,01	9.608,00
FASE 12	Arredi				
	mq.	"	800,00	108,10	86.480,00
FASE 13	Pulizie				
	mq.	"	800,00	8,41	6.728,00
	Sommano €.				960.896,00
	li, 10/09/2018				
	Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Specialista Tecnico P.L. Marcello Ippoliti)				
		visto:	Il Responsabile del procedimento (Dott. Ferdinando Ragone)		
	MODULCASA LINE s.p.a. Via Martiri, 3				

43029 BANNONE di TRAVERSETOLO (PR)
Tel. 0521.848481 - Fax 0521.848309
Cod. Fisc. e P.IVA 01785830349