

	REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali STRUTTURA DI MISSIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO	
---	--	---

Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (SAE) - IV Lotto Funzionale - Comune Di Crognaleto (Te)”

Impresa: F. LLI TRAINI S.r.l. Nereto (TE)

Ribasso d'asta del 32,90%. Importo netto dei lavori €. 300.481,46

CUP. C47E17000080001 CIG7196200CI7

CERTIFICATO per pagamento della terza ed ultima rata di **€. 74.634,00=**

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N	Data	Importo
1		100.229,00
2		125.618,00
Totale	€.	225.847,00

Visto il contratto in data gennaio 2018 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei su indicati lavori, per l'aggiudicata somma di netti €. 234.002,17 e successivo atto di sottomissione in data 26/09/2018 per l'importo netto di €. 66.479,10, Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto ad €. 300.481,27 di cui:

Per lavori e somministrazioni	€.	300.481,27	
Per oner di sicurezza indiretti	€.		
Per oner di sicurezza diretti	€.		
Sommano.....	€..		300.481,27
Da cui detraendo:			
Ritenuta del decimo dei primi	€.		
Ritenuta del ventesimo su	€.		
Ritenuta del 0.50% per infortuni	€.	1.502,41	
L'ammontare certificati precedenti	€.		
Totale deduzioni	€.		225847,00
Risulta in credito dell'Impresa	€.		74.634,27

L'Impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L. di Teramo con Polizza continuativa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Spec. Tec. P. Marcello IPPOLITI)

Certifica che a termini dell'art. 5 del contratto si può pagare all'Impresa la rata di €. 74.634,00= (diconsi euro settantaquattromilamilaseicentotrentaquattro/00)

L'Aquila, 5/11/2018
2/07/20018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ferdinando Ragone)

	REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE	
---	---	---

Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (SAE) - IV Lotto Funzionale - Comune Di Crognaleto (Te)”

Impresa: F. LLI TRAINI S.r.l. Nereto (TE)

Decreto COR 272 del 30/08/2017.

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,90% €. 300.481,46 =

ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 17/09/2018

CONTRATTO DI APPALTO IN DATA gennaio 2018 , n°....., Registrato a.....il
.....al n° Mod. III A. P. -

Atto di sottomissione in data 26/09/2018 n. di Rep., Registrato ad
il..... al n° mod. III A.P. -

Importo del progetto	€.	446.681,63	Data della consegna	28/09/17
Importo a base d'asta	€.	314.412,74	Data dell'inizio lavori	28/09/17
Importo del contratto depurato del ribasso del 32,90% ,	€.	210.970,95	Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori	11/11/17
Importo atto di sottomissione	€.	66.479,10	Sospensione lavori	26/10/17
Oneri di sicurezza indiretti	€.	9.471,32		
Oneri di sicurezza diretti	€.	13.559,90		
Totale	€.	300.481,27	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			Ultimazione dei lavori	17/09/18
- per funzioni tecniche 2,00 %	€.	8.730,37	Giorni impiegati in più	
- per I.V.A. 10 %	€.	30.048,13	Giorni impiegati in meno	
Spostamenti sottoservizi, allacci, ecc.	€.	38.150,00		
Imprevisti, ecc.	€.	30.594,40		
Espropri	€.	0,00		
Economie	€.	38.677,25		
Totale somme a disposizione	€.	146.200,29		
Totale somma impegnata	€.	446.681,63		

N° d'ordine	Super categoria	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di misura	Quantità	prezzo unitario	IMPORTO TOTALE in cifra tonda
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	%	73,307%	€ 422.058,72	€ 310.058,88
2	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	%	21,861%	€ 422.058,72	€ 92.464,79
3	OG11	Impianti tecnologici	%	4,8320%	€ 422.058,72	€ 20.435,05
		Sommano i lavori	€.	100,000%		€ 422.958,72
4		Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€.		9.471,32	9.471,32
		Resta l'importo soggetto a ribasso	€.			€ 413.487,40
		a detrarre il ribasso del 32,90%	€.			136.037,35
		Restano netti	€.			277.450,05
5		Oneri di sicurezza indiretti	€.			9.471,32
6		Oneri di sicurezza diretti	€.	100,00%	€ 13.559,90	€ 13.559,90
		Sommano i lavori e gli oneri al netto	€.			300.481,27
		Dicansi euro trecentomilaquattrocentottantuno/27				
5/11/2018 IL DIRETTORE DEI LAVORI (Specialista Tecnico P.I. Marcello IPPOLITI)						
		Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
		Dott. Ferdinando Ragone				