

**REGIONE ABRUZZO**

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – I LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)****IMPRESA: A.T.I. NOVABIT s.r.l.-Euroimpianti s.r.l.****certificato n. 4 per il pagamento del 4 SAL di €6.038,93**

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento	
N°	Data	Importo		
1	27/09/2017	€ 310.264,50	Visto il contratto in data 30 ago 2017 e successivi atti aggiuntivi	
2	05/12/2017	€ 313.079,93		
3	28/06/2018	€ 221.981,11		
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -	risultando dal 3 SAL che l'ammontare delle forniture a tutto il 20/6/2018 ascende ad €.	
		€ -	849.573,405	
		€ -	Per lavori	€ 855.642,68
		€ -	da cui detraendo	€ 855.642,68
		€ -		
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 4.278,21
		€ -	L'Ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.	€ 845.325,54
			TOTALE DETRAZIONI	€ 4.278,21
			Rimane il credito dell'Impresa in	€ 849.603,75
TOTALE €		€ 845.325,54		€ 6.038,93
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la rata di netti €6.038,93 (Diconsi € seimilatrentotto/93)	
Non esistono impedimenti, cessioni o procure a favore di terzi.			L,Aquila 4 DIC. 2017	
Il D.E.C.			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti	

REGIONE
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile

SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa

C.O.R. CENTRO COORDINAMENTO REGIONALE



Lavori di realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) – I Lotto Funzionale – Comune di Torricella Sicura (TE)”.

Impresa: RTI Nova Bit s.r.l. (capogruppo). Euroimpianti srl (mandataria)

Decreto COR 201 del 21/7/2017

Contratto in data 12/9/2017

REGISTRO DI CONTABILITA' N.4



NUM	INDICAZIONE LAVORI	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO RAGGIUNTO
1	OPERE STRADALI (OG3)	84.38 %	884.993,15 (59.06%)	746.933,15 (49.84 %)
2	OPERE FOGNARIE (OG6)	100 %	281.528,33 (18.78 %)	281.528,33 (18.78%)
3	IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)	100%	331.844,16 (22.14 %)	331.844,16 (22.14 %)
		PARZIALE LAVORI A CORPO		1.360.305,68 (90.78%)

In data 27/9/2017 è stato emesso il certificato di pagamento n.1 di importo pari a €. 310.264,50
 In data 5/12/2017 è stato emesso il certificato di pagamento n.2 di importo pari a €. 313.264,50
 In data 28/6/2018 è stato emesso il certificato di pagamento n.3 di importo pari a €. 221.981,11

4 DIC. 2017

L'IMPRESA

CON RISERVA CHE SARA' ESPLICATA
 NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

NOVA BIT SRL
 Zona Ind.le Montecchia
 64020 Castellalto (TE)
 P.IVA e C.F. 00792040677

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO IL RUP

REGIONE
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile

SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa

C.O.R. CENTRO COORDINAMENTO REGIONALE



Lavori di realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) – I Lotto Funzionale – Comune di Torricella Sicura (TE)”.

Impresa: RTI Nova Bit s.r.l. (capogruppo). Euroimpianti srl (mandataria)

Decreto COR 201 del 21/7/2017

Contratto in data 12/9/2017

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.4



NUM	INDICAZIONE LAVORI	QUANTITA	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO RAGGIUNTO
1	OPERE STRADALI (OG3)	84.38 %	884.993,15 (59.06%)	746.933,15 (49.84 %)
2	OPERE FOGNARIE (OG6)	100.00 %	281.528,33 (18.78 %)	281528,33 (18.78%)
3	IMPIANTI TECNOLOGICI(OG11)	100.00%	331.844,16 (22.14 %)	331.844,16 (22.14 %)
		PARZIALE LAVORI A CORPO		1.360.305,68 (90.11%)

IMPORTO LAVORI A CORPO €. 1.360.305,68

Di cui ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI €. 32.943,77

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO del 38.02 % €. 1.327.361,91

IMPORTO NETTO €. 855.642,68

4 DIC. 2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL R.U.P.