

L'Estensore  
**Berardino Di Giacomantonio**  
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
(firmato elettronicamente)



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**

**DECRETO N. 43 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 23/07/2020**

**STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – lavori di *consolidamento strada di collegamento alla FV Sinello in località Pozzo del Monaco* – CUP E87H17001530001 – Comune di Casalanguida (CH) – **Pagamento Secondo SAL.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente protempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

**VISTE** le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Casalanguida (CH) relativamente alla realizzazione lavori di consolidamento strada di collegamento alla FV Sinello in località Pozzo del Monaco – CUP E87H17001530001 – importo € 1.200.000,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 984 del 09/07/2020;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Casalanguida (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 81,85% (importo lavori € 715.070,52, avanzamento € 585.332,23) e che le somme già trasferite pari ad € 601.963,02 (Decreti n. 4\_2019 e n. 10\_2020) risultano utilizzate per € 578.829,91 (96,15%);

**VISTO** l'art. 3 della L.R. del 6 aprile 2020, n. 9, "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**CONSIDERATO** la grave ripercussione sul sistema economico dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

**RITENUTO**, nell'accettazione dell'orientamento della LR 9/2020, di procedere all'erogazione del SAL in favore del Comune di Casalanguida (CH) in deroga parziale all'art. 8 della convenzione in ordine alla percentuale di lavorazioni realizzate, atteso il rispetto dei vincoli percentuali sull'utilizzo delle somme anticipate;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 77 del 02/07/2020 il Comune di Casalanguida (CH) ha approvato il terzo SAL con un credito per l'impresa, al netto del recupero dell'anticipazione corrisposta e della polizza infortuni, di € 149.619,47 oltre IVA, per un totale di € 164.581,42;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. 984 del 09/07/2020 il Soggetto Attuatore ha richiesto, oltre alle somme relative ai lavori, anche le risorse necessarie alla copertura degli oneri afferenti la direzione lavori, sicurezza rilievi ed incentivi, già formalmente approvati per complessivi € 183.528,72 (€ 206.661,83 oneri da corrispondere – € 23.133,11 giacenze di cassa);

**RILEVATO** che quadro economico dell'intervento risulta riservata la somma di € 18.086,24 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo lavori, senza la decurtazione del 20% prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

**RILEVATO**, altresì, che con la Determinazione n. 42 del 30/03/2020 è stata disposta la corresponsione della somma di € 12.660,37 pari al 70% della somma incentivante, di cui € 2.537,07 (20%) in accantonamento;

**RITENUTO** di decurtare l'importo di € 2.537,07 dalla somma richiesta con la citata nota prot. 984 del 09/07/2020;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma di € 180.996,65 a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Casalanguida (CH), quale soggetto attuatore finalizzate al pagamento del secondo SAL.

## **DISPONE**

### **Per i motivi esposti in narrativa:**

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **180.996,65** in favore del **Comune di Casalanguida (CH)** relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento strada di collegamento alla FV Sinello in località Pozzo del Monaco – CUP E87H17001530001 – quale secondo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;

- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.200.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 782.959,67 (Decreto n. 4\_2019 per € 360.000,00, Decreto n. 10\_2020 per € 241.963,02 e presente atto), con una disponibilità residua di € 417.040,33;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 36.102.135,33.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.  
Il Dirigente  
(Ing. Silvio Liberatore)  
(firmato digitalmente)*