

L'Estensore
Geom. Vincenzo Leo Celeste
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 50 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 10/03/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *lavori di messa in sicurezza del territorio comunale di Tollo – Lotto funzionale nel capoluogo in Via Case Nuove e Via due giugno – Comune di Tollo (CH) – CUP F36B19004100003 – Pagamento Primo SAL.*

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all’utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l’Ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l’annualità 2019 (nota prot.

84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Tollo (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per i lavori di messa in sicurezza del territorio comunale di Tollo – Lotto funzionale nel capoluogo in Via Case Nuove e Via due giugno – Comune di Tollo (CH) – CUP F36B19004100003 con importo di progetto pari a € 2.080.000,00;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Tollo (CH) relativamente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale di Tollo – Lotto funzionale nel Capoluogo in Via Case Nuove e Via due giugno – CUP F36B19004100003, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 830 del 08/02/2021 e successive integrazioni;

VISTO il quadro economico rimodulato dell'intervento, approvato con determinazione III Settore n 52 del 09/03/2021, con il quale vengono rimodulati gli importi e formalizzato la presa d'atto della richiesta giusta nota SMEA prot. 1299 del 17/02/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Tollo (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 66,75% (importo lavori € 947.963,34, avanzamento € 632.761,71) e che le somme già trasferite pari ad € 624.000,00 (Decreto n. 3_2019) risultano utilizzate per € 498.356,65 (79,86%);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO, che con la Determina di settore n. 180 del 15/10/2019 il Comune di Tollo (CH) ha approvato e liquidato il servizio di pubblicazione gara di appalto per un importo pari ad € 2.050,00 oltre IVA per un totale di € 2.501,00;

DATO ATTO, che con la Determina di settore n. 209 del 05/12/2019 il Comune di Tollo (CH) ha approvato e liquidato il servizio di supporto al RUP in acconto per fase di progettazione esecutiva per un importo pari ad € 12.500,00 oltre IVA ed oneri per un totale di € 15.860,00;

DATO ATTO, che con la Determina di settore n. 152 del 29/09/2020 il Comune di Tollo (CH) ha approvato e liquidato il servizio di supporto al RUP in acconto per fase di progettazione e programmazione appalto per un importo pari ad € 3.500,00 oltre IVA ed oneri per un totale di € 4.440,80;

DATO ATTO, che con la Determina di settore n. 29 del 27/02/2020 il Comune di Tollo (CH) ha approvato e liquidato le competenze per l'esecuzione dei servizi tecnici di redazione degli elaborati specialistici e di dettaglio e del piano di sicurezza e coordinamento a corredo della progettazione definitiva esecutiva per un importo pari ad € 32.158,00 oltre IVA ed oneri per un totale di € 40.803,09;

DATO ATTO, che con la Determina di settore n. 77 del 06/05/2020 il Comune di Tollo (CH) ha approvato e liquidato le competenze geologiche e sismiche per un importo pari ad € 32.865,15 oltre IVA ed oneri per un totale di € 40.897,39;

DATO ATTO, che con la Determina di settore n. 110 del 27/07/2020 il Comune di Tollo (CH) ha approvato e liquidato l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad € 189.592,67 oltre IVA per un totale di € 231.303,06;

DATO ATTO altresì, che con la Determina di settore n. 221 del 17/12/2020 il Comune di Tollo (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL dell'importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza, di € 632.761,71 unitamente al 1° certificato di pagamento dell'importo al netto della ritenuta infortuni di € 3.163,81 e del recupero progressivo dell'anticipazione del 20% di € 126.552,34, di € 503.045,56 oltre IVA per l'importo complessivo di € 613.715,58;

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma di € 325.520,92, determinata dalla differenza delle somme liquidate ed approvate dal Comune per € 949.520,92 e la suddetta anticipazione di € 624.000,00, in favore del Comune di Tollo (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

1. **di procedere** al trasferimento della somma di € **325.520,92** in favore del **Comune di Tollo (CH)** relativamente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale di Tollo – Lotto funzionale nel capoluogo in Via Case Nuove e Via 2 Giugno – CUP F36B19004100003 quale primo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
2. **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 2.080.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 949.520,92 (Decreto n. 3_2019 per € 624.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 1.130.479,08;
3. **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 24.613.969,81.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*