



**DECRETO N. 60 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 15/03/2022**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in Via Marina e aree attigue – CUP H73H20000040002 – Comune di Ortona (CH) – **Pagamento primo SAL.**

#### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'Ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'Ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dell’emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell’importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

**EVIDENZIATO**, altresì, che a seguito della liquidazione ai Soggetti Attuatori degli interventi del Piano di somme con una percentuale superiore al 80 % dell’anticipazione ricevuta, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/41895 del 29/09/2021, ha provveduto al trasferimento di un secondo acconto nella somma di € 34.985.373,27, pari al 50% dell’importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

**CONSIDERATO** che in data 09 luglio 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Ortona (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in Via Marina e aree attigue con importo di progetto pari a € 1.000.000,00;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Ortona (CH) relativamente ai lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in Via Marina e aree attigue – CUP H73H20000040002 – importo € 1.000.000,00, e richiesta erogazione somme, nota del 22/02/2022 e successive integrazioni;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 8 della convenzione sottoscritta in data 09 luglio 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Ortona (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il (primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell’importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate);

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 92,20% (importo lavori € 690.263,76, avanzamento € 636.404,36) e che l’anticipazione trasferita di € 300.000,00 (Decreto n. 84\_2020) risulta interamente utilizzata (100%);

**EVIDENZIATO** che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

**DATO ATTO**, che con determinazione n. 38 (Reg. Gen. 142) del 29/01/2021 il Comune di Ortona (CH) ha approvato e liquidato le competenze professionali per consulenze ed indagini geologiche per un importo totale pari ad € 12.775,33 **(a)** IVA e cassa compresa;

**DATO ATTO**, che con determinazione n. 86 (Reg. Gen. 404) del 03/03/2021 il Comune di Ortona (CH) ha approvato e liquidato le competenze professionali per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo totale pari ad € 21.290,15 **(b)** IVA e cassa compresa;

**DATO ATTO** altresì, che con determinazione n. 70 (Reg. Gen. 327) del 21/02/2022 il Comune di Ortona (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n° 1 con un credito per l’impresa pari ad € 633.222,34 oltre IVA per un totale di € 772.531,25 **(c)**;

**CONSIDERATO** che l'importo totale dei lavori liquidati dal comune di Ortona (CH) pari ad € 772.531,25, Iva compresa, (c) risulta pari al 91,74% dell'importo complessivo dei lavori di € 842.121,79, Iva compresa;

**RITENUTO** di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 757.909,61 (d) (IVA compresa) pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 842.121,79), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 491.975,09, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore (a+b+d) per € 791.975,09 (con limitazione al 90% dell'importo lavori) e gli importi già precedentemente erogati per € 300.000,00, in favore del Comune di Ortona (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

#### **DISPONE**

#### **Per i motivi esposti in narrativa:**

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **491.975,09** in favore del **Comune di Ortona (CH)** per lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in Via Marina e aree attigue – CUP H73H20000040002, quale primo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.000.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 791.975,09 (Decreto n. 84\_2020 per € 300.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 208.024,91;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle somme già ricevute dal Dipartimento per un importo complessivo di € 62.973.671,89, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 26.373.598,28 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 58,12%;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 33.370.672,93.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.*

*Il Dirigente*

**Ing. Silvio Liberatore**

*(firmato digitalmente)*

°

L'Estensore  
**Geom. Vincenzo Leo Celeste**  
*(firmato elettronicamente)*

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
*(firmato elettronicamente)*