



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI (SMEA)
(D.G.R. 671/2019)



DECRETO N. 171 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 28/09/2022

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Terza Annualità 2021 – *Interventi di Riparazione danni neve 2017 relativi all'edificio municipale di Abbateggio* – CUP B25F19003670002 – Comune di Abbateggio (PE) – **Pagamento primo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2021, giusta nota n. 214976/21 del 20/05/2021, per un importo complessivo di € 69.970.746,54;

VISTA la nota prot. n. POST/0027017 del 09/06/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione parziale del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 27.904.511,38, sospendendo l'approvazione delle restanti somme in attesa delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti nella medesima;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste al Dipartimento, giusta nota SMEA prot. n. 30/06/2021;

VISTA la nota prot. n. POST/0032259 del 20/07/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione completa del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

VISTA la nota prot. 6108 del 11/02/2022, acquisita al protocollo della Presidenza n. 53650 del 11/02/2022 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha approvato la rimodulazione dei Piani degli Investimenti I-II-III annualità 2019-2020-2021 per la Regione Abruzzo, mantenendo inalterati gli importi complessivi dei Piani;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/34811 del 05/08/2021, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della terza annualità del Piano degli Investimenti;

VISTO il Decreto n. 41/SMEA del 17 marzo 2022 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 08 settembre 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Abbateggio (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per gli Interventi di Riparazione danni neve 2017 relativi all'edificio municipale di Abbateggio con importo di progetto pari ad € 212.500,00;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Abbateggio (PE) relativamente agli interventi di Riparazione danni neve 2017 relativi all'edificio municipale di Abbateggio – CUP B25F19003670002 – importo € 212.500,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 2186 del 13/09/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 08 settembre 2021 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Abbateggio (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60 % dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 91,94% (importo lavori € 148.754,66, avanzamento € 136.771,46) e che l'anticipazione di € 63.750,00 (Decreto n. 07_2022) risulta utilizzata per € 63.636,40 (99,82%);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 9 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO che con Determinazione n.27 del 17/05/2022 il Comune di Abbateggio (PE) ha approvato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n.1 per un importo pari ad € 42.583,28 oltre Iva per un totale di € 51.951,60 (a) in favore dell'impresa;

DATO ATTO che con Determinazione n.31 del 24/05/2022 il Comune di Abbateggio (PE) ha liquidato competenze relative agli incentivi al RUP per un importo di € 900,00 (b);

DATO ATTO che con Determinazione n.35 del 07/06/2022 il Comune di Abbateggio (PE) ha liquidato competenze professionali per progettazione definitiva e redazione progettazione a livello esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza per un importo totale di € 8.881,60 (c) Iva inclusa;

DATO ATTO che con Determinazione n.35 del 07/06/2022 il Comune di Abbateggio (PE) ha liquidato competenze professionali relative agli incentivi supporto al Rup per un importo di € 1.903,20 **(d)**;

DATO ATTO che con Determinazione n.48 del 23/08/2022 il Comune di Abbateggio (PE) ha approvato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n.2 per un importo pari ad € 93.504,32 oltre Iva per un totale di € 114.075,27 **(e)** in favore dell'impresa;

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori liquidati e approvati dal Comune di Abbateggio (PE) pari ad € 166.026,87 **(a+e)**, Iva compresa, risulta pari al 91,48% dell'importo complessivo dei lavori di € 181.480,69, Iva compresa;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 163.332,62 **(f)** IVA compresa pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 181.480,69), rinviando l'erogazione delle restanti somme al Saldo Finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 111.267,42, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore **(b+c+d+f)** per € 175.017,42 (con limitazione al 90% dell'importo lavori) e gli importi già precedentemente erogati per € 63.750,00, in favore del Comune di Abbateggio (PE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **111.267,42** in favore del **Comune di Abbateggio (PE)** per gli interventi di Riparazione danni neve 2017 relativi all'edificio municipale di Abbateggio – CUP B25F19003670002, quale primo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 212.500,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 175.017,42 (Decreto n. 07_2022 per € 63.750,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 37.482,58;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle anticipazioni già ricevute pari ad € 27.988.298,62, per la III Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 12.038.156,37 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità (2021) pari allo 56,99%;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità risulta pari ad € 54.020.604,29.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.

Il Dirigente

Ing. Silvio Liberatore

(firmato digitalmente)

°

L'Estensore

Ing. Riccardo Carosi

(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica

Ing. Domenico Macrini

(firmato elettronicamente)