



DECRETO N. 15 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 25/01/2023

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *Intervento di consolidamento Montesilvano Colle, zona sottostante chiesa di S. Michele Arcangelo* – Comune di Montesilvano (PE) – CUP H76J17000080002 – **Pagamento secondo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all’Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l’altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all’utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l’ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.699.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.428.287,26;

VISTO il Decreto n. 41/SMEA del 17 marzo 2022 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Montesilvano (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per l'intervento di consolidamento Montesilvano Colle, zona sottostante chiesa di S. Michele Arcangelo con importo di progetto pari a € (1.000.000,00);

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Montesilvano (PE) relativamente alla realizzazione dell'intervento di consolidamento Montesilvano Colle, zona sottostante chiesa di S. Michele Arcangelo – CUP H76J17000080002 – importo € 1.000.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 77626 in data 29/12/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Montesilvano (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 256 del 04/02/2020 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie del ribasso d'asta per la redazione di una variante per finanziare il consolidamento dell'intero nucleo di Montesilvano Colle;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 3127 del 19/04/2021 è stato comunicato il superamento dell'aliquota delle spese tecniche riservate nel quadro tecnico economico dei lavori;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 965 del 29/06/2021, Registro di Settore n. 333 del 28/06/2021, il comune di Montesilvano (PE) ha approvato la perizia di assestamento finale con rideterminazione dell'importo lavori di € 695.628,06;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 100% (importo lavori € 695.628,06, avanzamento € 695.626,70) e che le somme già trasferite di € 599.109,47 (Decreto n. 3_2019 e Decreto n. 138_2021) risulta utilizzata (100%);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO che con la Determinazione di liquidazione n. 220 del 12/05/2020 (Reg. gen. n. 251 del 12/05/2020) il Comune di Montesilvano (PE) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20% all'impresa di € 106.073,99, oltre IVA, per un totale di € 116.681,39 (a);

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione di liquidazione n. 468 del 26/11/2020 (Reg. gen. n. 541 del 27/11/2020), il Comune di Montesilvano (PE) ha liquidato e pagato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 153.769,56, oltre IVA, per un totale di € 169.146,52 **(b)**;

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazioni di settore n. 1492 del 11/12/2020 (Reg. gen. n. 3108 del 13/12/2020), n. 128 del 03/04/2020 (Reg. gen. n. 414 del 09/04/2020), n. 450 del 23/11/2020 (Reg. gen. n. 522 del 24/11/2020), n. 242 del 03/06/2020 (Reg. gen. n. 269 del 04/06/2020) e n. 252 del 11/06/2020 (Reg. gen. n. 280 del 12/06/2020) il Comune di Montesilvano (PE) ha liquidato le fatture relative a competenze professionali per indagini geognostiche (€ 16.250,00), relazione geologica (€ 6.300,50), tre acconti di supporto al RUP (€ 2.700,00), per somme complessive di € 25.250,50 **(c)**, cassa e Iva incluse;

DATO ATTO che con la Determinazione di settore n. 142 del 16/03/2021 (Reg. gen. n. 397 del 16/03/2021) ha liquidato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n. 2, con un credito per l'impresa di € 261.864,42, oltre IVA, per un totale di € 288.031,06 **(d)**;

DATO ATTO che con Atti di liquidazione n. 500 del 10/12/2021 (Reg. gen. n. 639 del 10/12/2021) ha liquidato il terzo SAL, giusto certificato di pagamento n. 3, con un credito per l'impresa di € 170.678,09, oltre IVA, per un totale di € 208.227,27 **(e)**;

DATO ATTO che con Atti di liquidazione n. 318 del 24/08/2021 (Reg. gen. n. 408 del 27/08/2021) ha liquidato competenze professionali per perizia di variante per un totale di € 42.085,28 Iva e cassa compresa **(f)**;

DATO ATTO che con Atti di liquidazione n. 317 del 24/08/2021 (Reg. gen. n. 409 del 27/08/2021) ha liquidato competenze professionali per la Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per un totale di € 38.064,00 Iva e cassa compresa **(g)**;

DATO ATTO che con la Atti di liquidazione n. 524 del 23/12/2021 (Reg. gen. n. 664 del 23/12/2021) ha liquidato competenze professionali per il servizio di Direttore Operativo per un totale di € 5.200,00 cassa compresa **(h)**;

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori liquidati e approvati dal Comune di Montesilvano (PE) pari a € 782.086,24, Iva compresa, **(a+b+d+e)** risulta pari al 92,15% dell'importo complessivo dei lavori di € 848.666,23, Iva compresa;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 763.799,61 **(i)** (Iva compresa) pari al 90% dell'importo dei lavori (€ 848.666,23), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SALDO Finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 275.289,92, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore **(i+c+f+g+h)** per € 874.399,39 (con limitazione al 90% dell'importo lavori) e gli importi già precedentemente erogati per € 599.109,47, in favore del Comune di Montesilvano (PE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **275.289,92** in favore del Comune di Montesilvano (PE) relativamente alla realizzazione dell'intervento di consolidamento Montesilvano Colle, zona sottostante chiesa di S. Michele Arcangelo – CUP H76J17000080002, quale secondo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.000.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di

€ 874.399,39 (Decreto n. 03_2019 per € 300.000,00, Decreto n. 138_2021 per € 299.109,47 e presente atto), con una disponibilità residua di € 125.600,61;

- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 11.516.851,61.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.

Il Dirigente

Ing. Silvio Liberatore

(firmato digitalmente)

°

L'Estensore
Ing. Riccardo Carosi
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)