

L'Estensore
Ing. Francesca Molinari
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 78 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 09/12/2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *opera di consolidamento versante nord-est della fraz. Piccianello per dissesto idrogeologico finalizzata alla messa in sicurezza dell'abitato* – CUP C53H17000010001 – Comune di Picciano (PE) – **Pagamento Secondo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l’annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l’ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l’importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l’intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Picciano (PE) relativamente all’opera di consolidamento versante nord-est della fraz. Piccianello per dissesto idrogeologico finalizzata alla messa in sicurezza dell’abitato – CUP C53H17000010001 – importo € 1.816.310,33, richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 3609 del 30/10/2020 integrata a mezzo pec in data 23/11/2020;

VISTO il nulla osta all’utilizzo delle economie e rimodulazione del quadro economico, giusta nota SMEA prot. 496 del 25/02/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Picciano (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell’importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 89,20% (importo lavori € 1.416.073,11, avanzamento € 1.263.230,46) e che le somme già trasferite pari ad € 1.123.129,01 (Decreti n. 2_2019 e n. 2_2020) risultano utilizzate per € 1.013.714,49 (90,25%);

VISTO l’art. 3 della L.R. del 6 aprile 2020, n. 9, “Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

CONSIDERATO la grave ripercussione sul sistema economico dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

RITENUTO, nell’accettazione dell’orientamento della LR 9/2020, di procedere all’erogazione del SAL in favore del Comune di Picciano (PE) in deroga parziale all’art. 8 della convenzione in ordine alla percentuale di lavorazioni realizzate, atteso il rispetto dei vincoli percentuali sull’utilizzo delle somme anticipate;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 8 del 27/02/2020 il Comune di Picciano (PE) ha approvato il secondo SAL con un credito per l’impresa di € 286.515,83 oltre IVA (€ 315.167,41), certificato n. 2 del 10/02/2020;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 12 del 23/03/2020 il Comune di Picciano (PE) ha liquidato l’acconto sul secondo SAL di € 139.600,00 residuando l’importo di € 175.567,41;

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione n. 4 del 14/10/2020 è stato approvato il terzo SAL con un credito per l’impresa, giusto Certificato di Pagamento n. 3 del 09/10/2020, di € 359.430,03 + IVA (€ 395.373,03);

VISTO il QTE post gara approvato con Determinazione n. 3 del 22/07/2020;

RILEVATO che dal citato quadro economico risulta riservata la somma di € 28.321,46 per incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell’importo lavori, senza la decurtazione del 20% prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

RITENUTO di procedere alla decurtazione dell’importo di € 5.664,29 (20% di € 28.321,46);

EVIDENZIATO che le voci relative a Collaudi, Acquisizione di aree o immobili relative IVA ed imprevisti, non risultano computabili nella determinazione dell’imponibile da considerare nella verifica dell’importo massimo erogabile dentro il limite del 90%;

RITENUTO, ai fini della verifica del rispetto del limite del 90% trasferibile al soggetto attuatore quale secondo SAL, di determinare il totale imponibile da QTE post gara in € 1.773.727,64 attraverso la decurtazione delle somme riferite ad attività non ancora attuate o non erogabili per complessive € 42.582,69;

CONSIDERATO che l’importo da trasferire per la copertura delle lavorazioni eseguite, pari ad € 570.940,41, eccede il limite massimo erogabile di € 473.225,86, determinato quale differenza del 90% del citato quadro economico € 1.596.354,87 e le somme già trasferite pari ad € 1.123.129,01;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma di € 473.225,86, a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Picciano (PE), quale soggetto attuatore dell’intervento in parola.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma **di € 473.225,86** in favore del **Comune di Picciano (PE)** relativamente all’opera di consolidamento versante nord-est della fraz. Piccianello per dissesto idrogeologico finalizzata alla messa in sicurezza dell’abitato – CUP C53H17000010001 – quale secondo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) di evidenziare che per quanto concerne l’intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.816.310,33 ed all’attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 1.596.354,87 (Decreto n. 2_2019 per € 544.893,10, Decreto n. 2_2020 per € 578.235,91 e presente atto), con una disponibilità residua di € 219.955,56;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l’attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 30.278.783,89.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*