

L'Estensore
Ing. Francesca Molinari
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 04 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 20/01/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *intervento di consolidamento del versante Sud-Orientale di Atessa – Comune di Atessa (CH)* – CUP J83H19000130002 – **Pagamento Primo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot.

84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Atessa (CH) relativamente alla realizzazione dell'intervento di consolidamento del versante Sud-Orientale di Atessa – CUP J83H19000130002 – importo € 750.000,00, e richiesta erogazione somme giusta nota prot. 3816 del 25/02/2020 e successive integrazioni del 04/12/2020 e del 22/12/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Atessa (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 100% (importo lavori € 346.757,18, avanzamento € 346.757,18,) e che la somma già trasferita, pari ad € 225.000,00 (Decreto n. 3_2019), risulta interamente utilizzata (100%);

DATO ATTO che con la Determinazione n. 834/A.G. del 30/10/2019 il Comune di Atessa (CH) ha approvato e liquidato l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale per € 69.351,44 oltre IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 84.608,76;

DATO ATTO che, con la Determinazione n. 835/A.G. del 31/10/2019, il Comune di Atessa (CH) ha liquidato il contributo dovuto in favore dell'ANAC per € 225,00;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 877/A.G. del 15/11/2019 il Comune di Atessa (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL dell'importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza, di € 100.417,97 unitamente al 1° certificato di pagamento dell'importo al netto della ritenuta infortuni di € 502,09 e del recupero progressivo dell'anticipazione del 20% di € 20.083,59, di € 79.832,00 oltre IVA al 22% per l'importo complessivo di € 97.395,04;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 898/A.G. del 25/11/2019 il Comune di Atessa (CH) ha approvato e liquidato l'onorario professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 29.182,40;

DATO ATTO che con la Determinazione n.110/A.G. del 11/02/2020 il Comune di Atessa (CH) ha approvato il secondo SAL dell'importo, al netto del ribasso d'asta offerto del 30,715% e comprensivi degli oneri per la sicurezza, di € 263.304,74 unitamente al 2° certificato di pagamento dell'importo, al netto della ritenuta infortuni di € 1.316,52, del recupero progressivo dell'anticipazione del 20% di € 52.660,95 e dell'ammontare del certificato precedente di € 79.832,00, di € 129.495,00 oltre IVA al 22% per l'importo complessivo di € 157.983,90;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 537/A.G. del 24/07/2020 il Comune di Atessa (CH) ha approvato il terzo ed ultimo SAL dell'importo, al netto del ribasso d'asta offerto del 30,715% e comprensivi degli oneri per la sicurezza, di € 346.757,18 unitamente al 3° certificato di pagamento, sottoscritto dal RUP in data 24.07.2020 dell'importo, al netto della ritenuta infortuni di € 1.733,79, del recupero progressivo dell'anticipazione del 20% di € 69.351,44 e dell'ammontare dei certificati precedenti di € 209.327,00, di € 66.344,00 oltre IVA al 22% per l'importo complessivo di € 80.939,68;

RITENUTO di procedere al trasferimento della somma di € 225.334,78 a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Atessa (CH), quale primo SAL del finanziamento in parola, importo determinato dalla somma dei suddetti pagamenti per complessivi € 450.334,78 a cui si sottrae l'anticipazione di € 225.000,00.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **225.334,78** in favore del **Comune di Atessa (CH)** relativamente alla realizzazione dell'intervento di consolidamento del versante Sud-Orientale – CUP J83H19000130002 – quale primo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 750.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 450.334,78 (Decreto n. 3_2019 per € 225.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 299.665,22;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 28.824.905,25.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*