

L'Estensore
Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 107 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 23/07/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *Lavori di ripristino strada comunale contrada Domera* – Comune di Penne (PE) – CUP C17H19000660001 – **Pagamento secondo SAL**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Penne (PE) relativamente ai lavori di ripristino strada comunale contrada Domera – CUP C17H19000660001 – importo € 640.336,00, e richiesta erogazione somme giusta nota 8429 del 24/06/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Penne (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 7780 del 15/5/2020 è stato autorizzato l'utilizzo del ribasso di gara per la realizzazione di ulteriori lavorazioni complementari all'opera finanziata;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 490 del 18/06/2020 il comune di Penne (PE) ha approvato una perizia di variante suppletiva dei lavori rideterminando l'importo dei lavori principali di € 340.294,86, oltre Iva;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 166 del 16/10/2020 il comune di Penne (PE) ha approvato il progetto dei lavori complementari per un importo dei lavori pari a € 97.241,76, oltre Iva;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 56 del 24/06/2021 il comune di Penne (PE) ha approvato una variante suppletiva dei lavori complementari rideterminando l'importo dei lavori di € 103.244,71, oltre Iva;

RILEVATO che lo stato di avanzamento complessivo dei lavori risulta pari al 98,65% (importo lavori principali € 340.294,86, avanzamento € 340.294,86 – importo lavori complementari € 103.244,71, avanzamento € 97.241,07) e che le somme già trasferite pari a € 443.597,22 (Decreto n. 5_2019 e Decreto n. 66_2020) risultano interamente utilizzate per € 480.147,69 (100%), con un'anticipazione di cassa pari a € 36.550,47;

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate:

DATO ATTO che con le Determinazioni n. 471 (Reg. gen. n. 1046) del 19/12/2019, n. 21 (Reg. gen. n. 182) del 24/02/2021 e n. 12 (Reg. gen. n. 95) del 10/02/2021 il Comune di Penne (PE) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20 % all'impresa e i certificati di pagamento n. 1 e 2 dei lavori principali, per un totale di € 387.792,42 (a), Iva inclusa;

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazioni n. 47 (Reg. gen. n. 127) del 28/01/2020, n. 68 (Reg. gen. n. 143) del 19/01/2020, n. 12 (Reg. gen. n. 95) del 10/02/2021 e n. 112 (Reg. gen. n. 251) del 12/03/2021 il comune di Penne (PE) ha liquidato e pagato fatture relative a competenze professionali per progettazione, direzione e sicurezza (€ 50.779,34),

redazione relazione geologica (€ 3.060,00), indagini geognostiche (€ 3.083,46) e frazionamento aree (€ 3.040,00), per un totale di € 60.326,80 (b), cassa e Iva incluse;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 53 (Reg. gen. n. 623) del 22/06/2021 il Comune di Penne (PE) ha approvato il terzo SAL dei lavori principali, giusto certificato di pagamento n. 3, con un credito per l'impresa di € 20.730,75,00, oltre IVA, per un totale di € 25.291,52 (c);

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 53 (Reg. gen. n. 623) del 22/06/2021 il Comune di Penne (PE) ha approvato il primo SAL dei lavori complementari, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 96.755,55, oltre IVA, per un totale di € 118.041,77 (d), pagando un acconto di € 32.028,47 e residuando un credito per l'impresa di € 86.013,30;

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori liquidati e approvati dal comune di Penne (PE) pari a € 531.125,71 (a+c+d), Iva compresa, risulta pari al 98,15% dell'importo complessivo dei lavori di € 541.118,28, Iva compresa;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 487.006,45 (e) (IVA compresa) pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 541.118,28), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 103.736,03, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore per € 547.333,25 (b+e), (con limitazione al 90% dell'importo lavori), e le somme degli importi già precedentemente erogati per € 443.597,22, in favore del Comune di Penne (PE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

- 1) **Per i motivi esposti in narrativa:**
- 2) **di procedere** al trasferimento della somma di € **103.736,03** in favore del **Comune di Penne (PE)** relativamente ai lavori di ripristino strada comunale contrada Domera – CUP C17H19000660001 – quale secondo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 3) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 640.336,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 547.333,25 (Decreto n. 5_2019 per € 192.100,80, Decreto n. 66_2020 per 251.496,42 e presente atto), con una disponibilità residua di € 93.002,75;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 22.759.633,41.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*