



REGIONE  
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

---

**DECRETO N. 125 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 01/09/2021**

**STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *Lavori di ripristino della strada comunale Collemaggio* – CUP C17H19000670001 – Comune di Penne (PE) – **Pagamento secondo SAL**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

**VISTE** le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Penne (PE) relativamente alla realizzazione dei lavori di ripristino della strada comunale Collemaggio – CUP C17H19000670001 – importo € 1.211.722,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 9625 del 20/07/2020, integrata a mezzo PEC con nota prot. 11117 del 25/08/2021;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Penne (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**CONSIDERATO** che con nota SMEA prot. 7781 del 15/05/2020 è stato rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle economie per redigere una perizia di variante necessaria alla realizzazione di interventi complementari all'opera finanziata;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 24 del 18/01/2021 il comune di Penne (PE) ha approvato una perizia di variante, con rideterminazione dell'importo lavori a € 722.406,67;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 94,05% (importo lavori € 722.406,67, avanzamento € 679.440,13) e che le somme già trasferite pari ad € 729.583,16 (Decreto n. 5\_2019 e Decreto n. 35\_2021) risultano interamente utilizzate per € 729.583,16 (100%);

**EVIDENZIATO** che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

**DATO ATTO** che con le Determinazioni n. 41 del 28/01/2020 (Reg. gen. n. 40 del 29/01/2020), n. 295 del 10/07/2020 (Reg. gen. n. 631 del 20/07/2020), n. 39 del 02/02/2021 (Reg. gen. n. 96) e n. 105 del 09/03/2021 (Reg. gen. n. 235 del 10/03/2021) il Comune di Penne (PE) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20 % all'impresa, il primo e il secondo SAL, giusti certificati di pagamento n.1 e 2, per un totale di € 711.880,35 (a), Iva inclusa;

**DATO ATTO**, altresì, che con la Determinazione n. 84 (Reg. gen. 178) del 23/02/2021 il Comune di Penne (PE) ha approvato gli interventi relativi ad incarichi per la realizzazione di una campagna di indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione esecutiva, con un credito per l'impresa TECHNOSOIL s.r.l. pari a € 5.000,00 oltre IVA, per un totale di € 6.100,00 (b);

**DATO ATTO** altresì, che con le Determinazioni n. 45 del 28/01/2020 (Reg. gen. n.129 del 13/02/2020), n. 321 del 06/08/2020 (reg. gen. n. 683 del 10/08/2020) e n. 105 del 09/03/2021 (Reg. gen. n. 235 del 10/03/2021) il comune di Penne (PE) ha liquidato e pagato competenze professionali per relazione geologica

(€ 6.148,20), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (€ 5.454,61) e progettazione (€ 6.100,00), per un totale complessivo di € 17.702,81 (c), Iva e cassa incluse;

**DATO ATTO**, altresì, che con la Determinazione n. 318 del 20/07/2021 (Reg. gen. n. 745) il comune di Penne ha approvato il terzo SAL, giusto certificato di pagamento n. 3, con un credito per l'impresa pari a € 92.664,00, oltre Iva, per un totale di € 113.050,08 (d), e liquidato competenze professionali per direzione lavori (€ 19.600,50) e acconto al CSE (€ 9.582,79) per un totale di € 29.183,29 (e), Iva e cassa incluse;

**CONSIDERATO** che l'importo totale dei lavori liquidati e approvati dal comune di Penne (PE) pari a € 824.930,43 (a+d), Iva compresa, risulta pari al 93,60% dell'importo complessivo dei lavori di € 881.336,14, Iva compresa;

**RITENUTO** di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 793.202,52 (f) (IVA compresa) pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 881.336,14), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € **116.605,46**, determinata come differenza delle somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore per € 846.188,62 (b+c+e+f), (con limitazione al 90% dell'importo lavori), meno le somme degli importi già precedentemente erogati per € 729.583,16, in favore del Comune di Penne (PE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

## DISPONE

### Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **116.605,46** in favore del **Comune di Penne (PE)**, per i lavori di ripristino della strada comunale Collemaggio, CUP C17H19000670001 quale secondo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.211.722,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 846.188,62 (Decreto n. 5\_2019 per € 363.516,60, Decreto n. 35\_2021 per € 366.066,56 e presente atto), con una disponibilità residua di € 365.533,38;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 21.660.679,75.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.*

*Il Dirigente*

*(Ing. Silvio Liberatore)*

*(firmato digitalmente)*

o

L'Estensore  
**Ing. Francesco Fioritto**  
*(firmato elettronicamente)*

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
*(firmato elettronicamente)*