

	REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE	
---	---	---

Oggetto : Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (Sae) - X° Lotto Funzionale - Comune Di Basciano (Te)”

Impresa: Conglomerati Bituminosi Vomano S.r.l. – Penna S. Andrea (Te)

Importo netto dei lavori a corpo, comprensivo dell’importo di variante, €. 63.063,32 e degli oneri di sicurezza.

Ribasso d’asta del 25,555%

PRIMO STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 15/01/2018

CONTRATTO DI APPALTOIN DATA marzo 2018, n°....., Registrato a.....ilal n° Mod. III A. P. -

Atto di sottomissione in data 09/08/2018 n. di Rep., Registrato ad il.....al n° mod. III A.P. -


Importo del progetto	€.	76.609,70	Data della consegna	28/09/17
Importo a base, d’asta	€.	75.123,09	Data dell’inizio lavori	28/07/17
Importo del contratto depurato del ribasso del 25,555%	€.	55.925,39	Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori	5/10/17
Oneri di sicurezza indiretti	€.	1.486,61	Sospensione lavori	04/10/17
Oneri di sicurezza diretti	€.	5.651,12	Sospensione parziale dei lavori	
Totale	€.	63.063,12	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	gg.103
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:			nuova scadenza	17/01/18
- Per I.V.A. 10,00%	€.	6.306,31	Ultimazione	15/01/18
- per spese tecniche	€.	1.532,19	Giorni impiegati in meno	3
Imprevisti, spese generali, contr. ANAC,	€.	5.571,92	Giorni impiegati in più	
Spostamento sottoservizi, allacci, ecc.	€.	15.000,00		
Espropri	€.	0,00		
Economie	€.			
Totale somme a disposizione	€.	28.410,42		
Totale somma impegnata	€.	76.609,70		

N° d'ordine	Super categoria	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di m.	Quantità	prezzo unitario	IMPORTO TOTALE in cifra tonda	
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	%	69,295%	76.609,90	53.086,90	
2	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	%	19,628%	76.609,90	15.036,70	
3	OG11	Impianti tecnologici	%	11,077%	76.609,90	8.486,10	
		Sommano i lavori	€.	100,000%	76.609,90	76.609,70	
		a detrarre oneri di sicurezza indiretti	€.	100,000%	1.486,61	1.486,61	
		Resta l'importo soggetto a ribasso	€.			75.123,09	
		a detrarre il ribasso del 25,555%	€.			19.197,70	
		Resta l'importo netto di	€.			55.925,39	
		Oneri di sicurezza indiretti	€.			1.486,61	
		Oneri di sicurezza diretti	€.	100,000%	5.651,12	5.651,12	
		Sommano i lavori al netto				63.063,12	
		Dicomi euro sessantatremilasessantatre/12					

li, 10/08/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Specialista Tecnico P. I. Marcello IPPOLITI)



Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ferdinando Ragone

