

**REGIONE ABRUZZO**

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – VI LOTTO FUNZIONALE
COMUNE MONTORIO AL VOMANO (TE)****Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)****certificato per il pagamento della seconda rata di € 705.095,07 in conto**

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento		
N°	Data	Importo	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.		
1		€ 2.335.377,45			
		€ -			
		€ -			
		€ -	Visto il Decreto COR 2240 del 23/ 08/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti SAE € 3.397.176,60 per forniture non compresa la quota di € 447.200,85 a disposizione dell'Amministrazione		
		€ -			
		€ -			
		€ -			
		€ -	risultando dal 2° SAL che l'ammontare delle forniture a tutto il 05 e 29/03/2018 ascende ad € 3.397.176,00		
		€ -			
		€ -			
		€ -			
		€ -	Per forniture	3.397.176,00	3.397.176,00
		€ -	da cui detraendo		
		€ -			
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT	339.717,60	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni	16.985,88	
		€ -	L'Ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.	€ 2.335.377,45	
			TOTALE DETRAZIONI	€ 2.692.080,93	€ 2.692.080,93
			Rimane il credito dell'Impresa in c.t.		€ 705.095,07
TOTALE €		€ 2.335.377,45			
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la prima rata in conto di netti € 705.095,07 in c. t.- Diconsi settecencentocinquemilanovantacinque/00		
Non esistono impedimenti, cessioni o procure a favore di terzi.			L'Aquila 24/04/2018		
Il D.E.C. Specialista tecnico P.I. M. Ippoliti			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>ricevuto il 24/5/18</i>		
			Arch. Giuseppe Tedeschini		



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – VI° LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

Stato di avanzamento della fornitura a tutto il 29/03/2018

Accordo Quadro n. 1238 di rep del 25/05/2016.

Ordinativo di Fornitura 14/03/2016 e successivi atti aggiuntivi

progetto esecutivo approvato con Decreto COR n. 240 del 23/08/2017

Importo del lotto singolo		€. 3.397.176,60	Data della consegna	14/11/2017
			Data inizio lavori	14/11/2017
			Scadenza del tempo utile	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€. 447.200,85	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impiegato	Per I.V.A. 22%	€. 72.489,38		
	per I.V.A. 10%	€. 306.767,94	Per cui la nuova scadenza	
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€. 67.943,53	Ultimazione lavori principali	05/03/2018
			Ultimazione lavori aggiuntivi	29/03/2018
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	
	TOTALE SOMMA IMPIEGATA		€. 3.844.377,45	

LOTTO FUNZIONALE VI							
Comune di MONTORIO AL VOMANO							
ATTIVITA DI MONTAGGIO SAE							
FASE 1	Strutture verticali e orizzontali, solai coperture, strutture tridimensionali tipo container + tettoia	Tipo	N.	Mq	tot. Mq	costo mq.	importo
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
			27	60	1.620,00		
			10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	439,71	1.239.982,20
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
			3	60	180,00		
			2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	452,9	190.218,00
FASE 2	Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
			27	60	1.620,00		
			10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	63,71	179.662,20
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
			3	60	180,00		
			2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	65,62	27.560,40
FASE 3	Partizioni interne						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
			27	60	1.620,00		
			10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	47,00	132.540,00
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
			3	60	180,00		
			2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	48,41	20.332,20
FASE 4	Coibentazioni cappotti termici intonaco e coloriture						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	127,42	359.324,40
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	131,25	55.125,00

FASE 5	Tinteggiature interne						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	10,44	29.440,80
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	10,76	4.519,20
FASE 6	Serramenti esterni						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	67,89	191.449,80
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	69,63	29.244,60
FASE 7	Serramenti interni						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	10,44	29.440,80
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	10,76	4.519,20
FASE 8	Impianto elettrico						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	47,00	132.540,00
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	48,41	20.332,20

FASE 9	Impianto Termico						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	91,91	259.186,20
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	94,67	39.761,40
FASE 10	Impianto idrico sanitario						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	27,16	76.591,20
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	27,97	11.747,40
FASE 11	Finiture e lavorazioni varie						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	10,44	29.440,80
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	10,76	4.519,20
FASE 12	Arredi						
	Capoluogo e Villa Maggiore	normale	10	40	400,00		
		"	27	60	1.620,00		
		"	10	80	800,00		
	Sommano mq.				2.820,00	94,00	265.080,00
	Capoluogo e Villa Maggiore	disabile	2	40	80,00		
		"	3	60	180,00		
		"	2	80	160,00		
	Sommano mq.				420,00	96,82	40.664,40

[illegible]