



L'Estensore

ing. Maria Cristina Beccia



Il RUP

ing. Maria Cristina Beccia



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 17 /S.M.E.A.

DEL 20/01/2021

STRUTTURA DI MISSIONE
PER IL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA **LOGISTICA – SAE**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Lavori per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) – XVI bis Lotto Funzionale - Comune di Campli (TE)”.
Approvazione Atti contabili del 1° S.A.L.

CUP: C73I20000000001 CIG: 8352700218

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTI

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC che istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale;
- la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori”;
- il decreto COR 91 del 10/01/2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di riformulazione della composizione e funzionamento del COR;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 18 maggio 2018 con la quale si è provveduto tra l’altro ad autorizzare il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ad istituire una Struttura organizzativa temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali”; ad attribuire al Soggetto Attuatore della costituenda Struttura la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016); ad affermare che il Centro Operativo Regionale istituito, a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, con delibere di Giunta regionale n. 555 del 30.08.2016 e D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 cesserà la propria funzione all’atto dell’insediamento della nuova Struttura di Missione;
- la Determinazione direttoriale n.168/DPC del 20/08/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ha istituito la struttura temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” individuandone la composizione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l’ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) ed è stato individuato come vicario il Dott. Sabatino Belmaggio, Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile conferendo allo stesso Soggetto Attuatore la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016);
- il Decreto della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali n. 55 del 6 aprile 2020, che modifica i Decreti n. 45/SMEA del 07.03.2020, n. 46/SMEA del 07.03.2020 e n. 48/SMEA del 17.03.2020 e definisce la struttura dell’Unità di crisi della Regione Abruzzo;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e in particolare, l'art. 31 concernente *“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”*;
- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016;
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della protezione civile”*;
- i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente l' *“Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato”* e quello del 30 aprile 2015 afferente la *“Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale”*;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016 e i successivi provvedimenti di proroga dello stato di emergenza;
- il decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 che all'art. 1 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

DATO ATTO

- che con Decreto SMEA n. 192/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle *“Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) relative al XVI bis Lotto Funzionale - Comune di Campli - Piancarani (TE)”* per l'importo complessivo di € 229.691,75 di cui € 160.439,06 per lavori a corpo (lavori 148.076,83 di cui oneri di sicurezza indiretti € 4.433,63, oltre oneri di sicurezza diretti € 12.362,23) ed € 69.252,69 per somme a disposizione;
- che con Decreto SMEA n. 227/2020 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato disposto l'espletamento della gara di appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione tramite sorteggio dalla *white list* della Prefettura di Teramo aggiornata al 15/06/2020 di almeno cinque operatori in possesso della SOA adeguata ai lavori da eseguire;
- che con note PEC prot. n. 9750, n. 9751, n. 9752, n. 9753, n. 9754 del 25/06/2020 sono stati diramati gli inviti alla procedura negoziata alle imprese sorteggiate fissando il termine di presentazione delle offerte al 2/7/2020;
- che in data 2/7/2020 si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti i preventivi di offerta con formalizzazione del relativo *“verbale di apertura delle offerte”* dal quale è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta F.Ili Di Giammarco S.R.L. con sede in Piane di Colvecchio – 64046 Montorio al Vomano (TE), che ha offerto il ribasso del 31,031% sull'importo a base di gara di € 160.439,06 per lavori a corpo (lavori 148.076,83, di cui oneri di sicurezza indiretti € 4.433,63, oltre oneri di sicurezza diretti € 12.362,23) e quindi per l'esecuzione dei lavori di che trattasi ha richiesto la somma di € 115.865,14, comprensivi di oneri di sicurezza;
- che con Decreto SMEA n. 250 del 8/07/2020 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla Ditta F.Ili Di Giammarco S.R.L. che ha offerto un ribasso d'asta del 31,031% considerato anomalo ed aggiudicato definitivamente con Decreto del COR n° 300 del 16/09/20;
 - che i lavori hanno avuto inizio in data 20/07/2020 sotto riserva di legge;
 - che in data 17 dicembre 2020 è stato richiesto il DURC e che lo stesso è risultato regolare;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 29/12/2020 a firma del Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, da cui risulta il credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari a € 63.596,58 oltre IVA 10%;

VISTO l'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00);

CONSIDERATO che l'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto al comma 5 prevede che *“Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1”*;

TENUTO CONTO che i lavori in questione sono stati sospesi dal 14/08/2020 alla data odierna;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che *“La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.”*;

EVIDENZIATO che gli estremi del conto corrente (art. 3, Legge n. 136 del 13/8/2010) nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei lavori in oggetto, comunicati dalla ditta, fanno riferimento all'IBAN IT19F0814977110000000005022;

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione della somma sopra evidenziata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare gli atti contabili pervenuti a firma del Direttore Lavori relativi al primo stato di avanzamento dei *“Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) – XVI bis Lotto Funzionale - Comune di Campli (TE)”*, per l'importo di € 63.596,58 oltre IVA 10%;
3. di liquidare la fattura n. FPA 5/20 dell'importo di € 63.596,58 oltre IVA 10% emessa in data 29/12/2020 dalla ditta F.Ili Di Giammarco S.R.L. in qualità di impresa mandataria dell'ATI tra la ditta F.Ili Di Giammarco e la Elettrica 2000 S.R.L.;
4. di stabilire che le erogazioni finanziarie agli aventi diritto debbano avvenire previa acquisizione della documentazione probante, debitamente sottoscritta dagli aventi diritto (soggetti pubblici e privati) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, da allegare al provvedimento di pagamento come parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che la somma spesa l'intervento di cui trattasi, identificato con CUP: C73I20000000001 e CIG: 8352700218, graverà sui fondi della contabilità speciale n° 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell'OCDPC n° 388 del 26/08/2016;
6. di stabilire che la competente Area Contabilità della S.M.E.A. provvederà a tutti gli adempimenti e verifiche di natura contabile connesse ai *“Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) – XVI bis Lotto Funzionale - Comune di Campli (TE)”*;
7. di stabilire che il responsabile dell'Area Contabilità SMEA provveda, d'intesa con l'Area Informatica della SMEA, a tutti gli adempimenti per un sollecito iter della pratica per la liquidazione a favore della ditta appaltatrice dell'importo complessivo lordo di € 63.596,58, oltre € 6.359,66 per IVA da versare con Split Payment verificando anche la regolarità degli adempimenti previsti dal Decreto M.E.F. 18/01/2008 n. 40;
8. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.abruzzo.it) nonché sul sito della S.M.E.A.;

Area Logistica -SAE
IL RESPONSABILE
geom. Giuseppe Fiaschetti

Il Soggetto Attuatore SMEA
IL DIRIGENTE
ing. Silvio Liberatore