



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI (SMEA)
(D.G.R. 671/2019)



DECRETO N. 61 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 15/03/2022

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *Lavori di sistemazione smottamento SP 138 km 13+300 Atesa, SP 216 km 32+500 Colledimezzo, SP 216 km 32+700 Colledimezzo* – CUP D17H19000980001 – Provincia di Chieti (CH) – **Pagamento primo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 del 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.699.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.428.287,26;

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Provincia di Chieti (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per i lavori di sistemazione smottamento SP 138 km 13+300 Atesa, SP 216 km 32+500 Colledimezzo, SP 216 km 32+700 Colledimezzo, con importo di progetto pari a € 634.775,00;

VISTA la Documentazione trasmessa dalla Provincia di Chieti (CH) relativamente ai lavori di sistemazione smottamento SP 138 km 13+300 Atesa, SP 216 km 32+500 Colledimezzo, SP 216 km 32+700 Colledimezzo – CUP D17H19000980001, importo € 643.775,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 10636 del 18/06/2021, integrata a mezzo pec con nota prot. 22163 del 21/12/2021, a riscontro della nota SMEA prot. 4877 del 09/07/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Provincia di Chieti (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60 % dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 8147 del 22/05/2020 è stato rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle economie per realizzare ulteriori lavorazioni necessarie a seguito di situazioni non prevedibili, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori e riconducibili anche all'emergenza COVID-19;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 663 del 03/08/2020 la Provincia di Chieti (CH) ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori, con rideterminazione dell'importo lavori di € 437.993,26, oltre Iva;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 20/11/2020 la Provincia di Chieti (CH) ha affidato i lavori di completamento, a valere sulle economie di gara residue, con un importo dei medesimi pari a € 39.881,24, oltre Iva;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 22/03/2021 la Provincia di Chieti (CH) ha approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali, con importo finale dei medesimi pari a € 437.993,26, oltre Iva;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 100% (importo lavori principali € 437.993,26, avanzamento € 437.993,26 e importo lavori di completamento € 39.881,24, avanzamento € 39.880,82) e che l'anticipazione di € 193.132,50 (Decreto n. 4_2019) risulta interamente utilizzata (100%), con un'anticipazione di cassa pari a € 420.607,63;

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO che con Atti di liquidazione n. 224 del 06/03/2020, n. 357 del 30/04/2020, n. 568 del 21/07/2020, n. 717 del 16/09/2020 e n. 418 del 09/04/2021 la Provincia di Chieti (CH) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20%, il primo, secondo e terzo SAL, giusti certificati di pagamento n. 1, 2 e 3, e il saldo finale dei lavori principali, in favore dell'impresa, per un importo totale di € 534.351,78, Iva inclusa (a);

DATO ATTO, altresì che con Atto di liquidazione n. 472 del 26/04/2022 la Provincia di Chieti (CH) ha liquidato e pagato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, dei lavori di completamento, in favore dell'impresa, per un importo di € 48.312,00, Iva inclusa (b);

DATO ATTO, altresì, che con Atti di liquidazione n. 137 del 11/02/2020, n. 105 del 04/02/2020, n. 297 del 08/04/2020, n. 631 del 07/08/2020, n. 961 del 01/12/2020, n. 697 del 10/09/2020 e n. 396 del 01/04/2021 la

Provincia di Chieti (CH) ha liquidato competenze professionali per consulenza e indagini geologiche (€ 5.916,00), acconto relativo agli incentivi di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (€ 4.684,81), progettazione definitiva-esecutiva (€ 7.695,83), acconto per direzione lavori al secondo SAL (€ 7.995,25), acconto per direzione lavori al terzo SAL (€ 3.172,00), espropri (€ 1.512,00) e saldo per direzione lavori (€ 1.051,54), per un importo complessivo pari a € 32.027,43 (c), iva e cassa incluse;

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori principali liquidati dalla Provincia di Chieti (CH) pari a € 534.351,78, Iva compresa, (a) risulta pari al 100% dell'importo complessivo dei lavori di € 534.351,78, Iva compresa;

CONSIDERATO, altresì, che l'importo totale dei lavori di completamento liquidati dalla Provincia di Chieti (CH) pari a € 48.312,00, Iva compresa, (b) risulta pari al 99,29% dell'importo complessivo dei lavori di € 48.655,11, Iva compresa;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 524.706,20 (d) (IVA compresa) pari al 90% dell'importo lordo totale dei lavori pari a € 583.006,89 (€ 534.351,78, + € 48.655,11), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

RILEVATO che con Atto di liquidazione n. 105 del 04/02/2020 la Provincia di Chieti ha liquidato acconto per incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari a € 4.684,81, senza la decurtazione del 20% del fondo per l'innovazione prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

RITENUTO di procedere alla decurtazione dell'importo di € 936,96 (e), (20 % di € 4.684,81);

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 362.664,17, determinata come differenza tra le somme liquidate dal Soggetto Attuatore (c+d) per € 556.733,63 (con limitazione al 90% dell'importo lavori), le somme da decurtare di € 936,96 (e) e gli importi già precedentemente erogati per € 193.132,50, in favore della Provincia di Chieti (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **362.664,17** in favore della **Provincia di Chieti (CH)** per i lavori di sistemazione smottamento SP 138 km 13+300 Atessa, SP 216 km 32+500 Colledimezzo, SP 216 km 32+700 Colledimezzo – CUP D17H19000980001, quale primo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 643.775,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 555.796,67 (Decreto n. 4_2019 per € 193.132,50 e presente atto), con una disponibilità residua di € 87.978,33;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 16.963.166,07.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
Ing. Silvio Liberatore
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)