



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE  
**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**  
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE  
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI (SMEA)  
(D.G.R. 671/2019)



**DECRETO N. 18/ CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 25/01/2023**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Terza Annualità 2021 – *Lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico presso l'abitato della località Valviano* – CUP J53H19000860009 – Comune di Cellino Attanasio (TE) – **Pagamento secondo SAL.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2021, giusta nota n. 214976/21 del 20/05/2021, per un importo complessivo di € 69.970.746,54;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0027017 del 09/06/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione parziale del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 27.904.511,38, sospendendo l'approvazione delle restanti somme in attesa delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti nella medesima;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste al Dipartimento, giusta nota SMEA prot. n. 30/06/2021;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0032259 del 20/07/2021 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'approvazione completa del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

**VISTA** la nota prot. 6108 del 11/02/2022, acquisita al protocollo della Presidenza n. 53650 del 11/02/2022 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha approvato la rimodulazione dei Piani degli Investimenti I-II-III annualità 2019-2020-2021 per la Regione Abruzzo, mantenendo inalterati gli importi complessivi dei Piani;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/34811 del 05/08/2021, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della terza annualità del Piano degli Investimenti;

**VISTO** il Decreto n. 41/SMEA del 17 marzo 2022 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che in data 29 luglio 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Cellino Attanasio (TE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico presso l'abitato della località Valviano, con importo di progetto pari a € 592.633,03;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Cellino Attanasio (TE) relativamente ai lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico presso l'abitato della località Valviano – CUP J53H19000860009 – importo € 592.633,03, e richiesta erogazione somme, nota prot. 12 del 02/01/2023;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 29 giugno 2021 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Cellino Attanasio (TE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**CONSIDERATO** che è stato autorizzato il nulla osta all'utilizzo delle economie per la realizzazione di ulteriori lavorazioni, giusta nota SMEA prot. 6642 del 16/09/2022;

**CONSIDERATO**, altresì, che è stato autorizzato il nulla osta all'utilizzo di ulteriori economie per la compensazione dei prezzi ai sensi del DL 50/2022, giusta nota SMEA prot. 6652 del 16/09/2022;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 99,98% (importo lavori € 495.273,20, avanzamento € 495.173,00) e che le somme già trasferite di € 475.844,00 (Decreto n. 7\_2022 e Decreto n. 193\_2022) risulta interamente utilizzata (100%);

**EVIDENZIATO** che le percentuali di cui al citato art. 9 della convenzione risultano rispettate;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 148 del 07/07/2022 il Comune di Cellino Attanasio (TE) ha approvato e liquidato il primo “Stato Avanzamento Lavori Straordinario”, ai sensi del DL 50/2022, giusto certificato di pagamento n.1, con un credito per l'impresa di € 145.900,00, oltre Iva, per un totale di € 160.490,00;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 219 del 06/10/2022 e Determinazione n. 230 del 27/10/2022 il Comune di Cellino Attanasio (TE) ha approvato e liquidato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n.2, con un credito per l'impresa di € 271.700,00, oltre Iva, per un totale di € 298.870,00;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 1 del 02/01/2023 il Comune di Cellino Attanasio (TE) ha approvato il terzo SAL, giusto certificato di pagamento n.3, con un credito per l'impresa di € 75.000,00, oltre Iva, per un totale di € 82.500,00;

**DATO ATTO**, che con Determinazione n. 148 del 07/07/2022 e Determinazione n. 230 del 27/10/2022 il Comune di Cellino Attanasio (TE) ha liquidato e pagato fatture relative a competenze professionali per la direzione dei lavori e della sicurezza per un importo totale pari a € 16.484,00 (a) cassa e Iva inclusi;

**CONSIDERATO** che l'importo totale dei lavori liquidati e approvati dal comune di Cellino Attanasio (TE) pari a € 541.860,00, Iva compresa, risulta pari al 99,46% dell'importo complessivo dei lavori di € 544.800,52, Iva compresa;

**RITENUTO** di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 490.320,47 (b) (IVA compresa) pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 544.800,52), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SALDO Finale;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 30.960,47, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore (a+b) per € 506.804,47 (con limitazione al 90% dell'importo lavori) e gli importi già precedentemente erogati per € 475.844,00, in favore del Comune di Cellino Attanasio (TE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

## **DISPONE**

### **Per i motivi esposti in narrativa:**

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **30.960,47** in favore del **Comune di Cellino Attanasio (TE)** per lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico presso l'abitato della località Valviano – CUP J53H19000860009, quale secondo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 592.633,03 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 506.804,47 (Decreto n. 7\_2022 per € 177.789,91, Decreto n. 193\_2022 per € 298.054,09 e presente atto), con una disponibilità residua di € 85.828,56;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle anticipazioni già ricevute pari ad € 27.988.298,62, per la III Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 6.125.700,63 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità (2021) pari allo 78,11%;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 e DPCM 21.10.2020 - III Annualità risulta pari ad € 48.108.148,55.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.*

*Il Dirigente*

**Ing. Silvio Liberatore**

*(firmato digitalmente)*

°

L'Estensore  
**Arch. Barbara Catullo**  
*(firmato elettronicamente)*

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
*(firmato elettronicamente)*