



DECRETO N. 26/S.M.E.A.

DEL 07/02/2023

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA **Emergenza 2017 (C.S. 6050)**

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – Interventi di consolidamento del muro di sostegno in Via del Sole in Alanno Centro Urbano – CUP C37H20000210001 – Comune di Alanno (PE) – **Pagamento secondo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

EVIDENZIATO, altresì, che a seguito della liquidazione ai Soggetti Attuatori degli interventi del Piano di somme con una percentuale superiore al 80 % dell'anticipazione ricevuta, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/41895 del 29/09/2021, ha provveduto al trasferimento di un secondo acconto nella somma di € 34.985.373,27, pari al 50% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

VISTO il Decreto n. 41/SMEA del 17 marzo 2022 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 11 giugno 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Alanno (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per interventi di consolidamento del muro di sostegno in Via del Sole in Alanno Centro Urbano con importo di progetto pari a € (515.000,00);

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Alanno (PE) relativamente agli interventi di consolidamento del muro di sostegno in Via del Sole in Alanno Centro Urbano – CUP C37H20000210001 – importo € 515.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 867 del 24/01/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Alanno (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

CONSIDERATO che è stato autorizzato il nulla osta all'utilizzo delle economie per lavori complementari, giusta nota SMEA prot. 1877 del 05/03/2021;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 90,18% (importo lavori € 360.013,00, avanzamento € 324.647,32) e che le somme già trasferite di € 269.796,66 (Decreto n. 55_2020 e Decreto n. 177_2021) risultano interamente utilizzate (100%);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO, che con la Determinazione n. 52 del 11/02/2021 (Reg. gen. 94 del 15/02/2021) il Comune di Alanno (PE) ha approvato e liquidato l'anticipazione contrattuale del 30% all'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 207 della Legge n. 77/2020, per un importo pari ad € 93.956,71 oltre Iva, per un totale di € 103.352,38 (a);

DATO ATTO che con le Determinazioni n. 358 del 09/11/2020 (Reg. gen. 636 del 10/11/2020), n. 369 del 24/11/2020 (Reg. gen. 680 del 25/11/2021), n. 5 del 12/01/2021 (Reg. gen. 10 del 13/01/2021) e n. 293 del 15/09/2021 (Reg. gen. 668 del 15/09/2021), il Comune di Alanno (PE) ha approvato e liquidato fatture relative a competenze professionali per relazioni geologiche (€ 3.577,14), progettazione (€ 10.482,50), prove penetrometriche (€ 800,32) e sondaggi (6.795,40) per un totale complessivo di € 21.655,36 **(b)**, cassa e iva incluse;

DATO ATTO che con Determinazione n. 359 del 08/11/2021 (Reg. gen. 807 del 09/11/2021) il Comune Alanno (PE) approvato e liquidato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 131.626,29, oltre Iva, per un totale di € 144.788,92 **(c)**;

DATO ATTO che con Determinazione n. 24 del 19/01/2023 (Reg. gen. 59 del 20/01/23) il Comune Alanno (PE) approvato e liquidato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n. 2, con un credito per l'impresa di € 65.610,37, oltre Iva, per un totale di € 77.662,33 **(d)**;

DATO ATTO che con Determinazione n. 1 del 03/01/2023 (Reg. gen. 2 del 10/01/23) il Comune di Alanno (PE) ha approvato e liquidato le competenze professionali per direzione lavori e C.S.E. relative al I SAL per un totale complessivo di € 22.733,10 **(e)**, cassa ed Iva inclusa;

DATO ATTO che con Determinazione n. 2 del 03/01/2023 (Reg. gen. 3 del 10/01/23) il Comune di Alanno (PE) ha approvato e liquidato fatture le competenze professionali per la redazione della perizia di variante tecnica per un totale complessivo di € 10.154,38 **(f)**, cassa ed Iva inclusa;

DATO ATTO che con Determinazione n. 26 del 23/01/2023 (Reg. gen. 62 del 23/01/23) il Comune di Alanno (PE) ha approvato e liquidato le competenze professionali per i di direzione lavori e C.S.E. relative al II SAL per un totale complessivo di € 11.366,56 **(g)**, cassa ed Iva inclusa;

DATO ATTO che con Determinazione n. 25 del 20/01/2023 (Reg. gen. 60 del 20/01/2023) il Comune Alanno (PE) approvato e liquidato il primo SAL relativo ai lavori di completamento, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 40.649,29, oltre Iva, per un totale di € 49.592,13 **(h)**;

DATO ATTO che con Determinazione n. 27 del 23/01/2023 (Reg. gen. 63 del 23/01/2023) il Comune Alanno (PE) ha approvato e liquidato le competenze professionali per direzione lavori e C.S.E. relative al I SAL delle opere di completamento per un totale complessivo di € 7.970,60 **(i)**, cassa ed Iva inclusa;

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori liquidati e approvati dal Comune di Alanno (PE) pari a € 375.395,76, Iva compresa, **(a+c+d+h)** risulta pari al 91,45% dell'importo complessivo dei lavori di € 410.512,53, Iva compresa;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 369.461,27 **(l)** (IVA compresa) pari al 90% dell'importo dei lavori (€ 410.512,53), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SALDO Finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 173.544,61, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore **(l+b+e+f+g+i)** per € 443.341,27 (con limitazione al 90% dell'importo lavori) e gli importi già precedentemente erogati per € 269.796,66, in favore del Comune di Alanno (PE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **173.544,61** in favore del **Comune di Alanno (PE)** per gli interventi di consolidamento del muro di sostegno in Via del Sole in Alanno Centro Urbano – CUP C37H20000210001, quale secondo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;

- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 515.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 443.341,27 (Decreto n. Decreto n. 55_2020 per € 154.500,00, Decreto n. 177_2021 per € 115.296,66 e presente atto), con una disponibilità residua di € 71.658,73;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle somme già ricevute dal Dipartimento per un importo complessivo di € 62.973.671,89, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 14.053.402,84 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 77,68%;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 21.050.477,49.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. Sisma 2016

Ing. Silvio Liberatore
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Ing. Riccardo Carosi
(firmato elettronicamente)

Il Referente di Area
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)