



DECRETO N. 63/S.M.E.A.

DEL 22/03/2023

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA **Emergenza 2017 (C.S. 6050)**

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – Lavori di messa in sicurezza strada comunale Pedicone, Termine, Fratte, Peschiatura – CUP C67H19002550003 – Comune di Carunchio (CH) – **Pagamento secondo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha provveduto a trasmettere le successive rimodulazioni al Dipartimento, giusta nota SMEA prot. n. 5791 del 24/09/2021 (1° Rimodulazione), nota SMEA prot. 3407 del 25/05/2022 (2° Rimodulazione);

VISTE le note con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale approva le suddette rimodulazioni rif. prot. 6108 del 11/02/2022, acquisita al protocollo della Presidenza n. 53650 del 11/02/2022 (1° Rimodulazione), prot. 27930 del 24/06/2022, acquisita al protocollo SMEA 4350 del 27/06/2022 (2° Rimodulazione);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

EVIDENZIATO, altresì, che a seguito della liquidazione ai Soggetti Attuatori degli interventi del Piano di somme con una percentuale superiore al 80 % dell'anticipazione ricevuta, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/41895 del 29/09/2021, ha provveduto al trasferimento di un secondo acconto nella somma di € 34.985.373,27, pari al 50% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

VISTO il Decreto n. 20 /SMEA del 28 febbraio 2023 di riorganizzazione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 11 giugno 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Carunchio (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per i lavori di messa in sicurezza strada comunale Pedicone, Termine, Fratte, Peschiatura con importo di progetto pari a € (280.000,00);

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Carunchio (CH) relativamente ai lavori di messa in sicurezza strada comunale Pedicone, Termine, Fratte, Peschiatura – CUP C67H19002550003 – importo € 280.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 901 del 09/03/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Carunchio (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

CONSIDERATO che è stato autorizzato il nulla osta all'utilizzo delle economie per ulteriori lavorazioni, giusta nota SMEA prot. 3567 del 31/05/2022;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 98,96% (importo lavori € 208.074,00, avanzamento € 205.916,25) e che le somme già trasferite di € 175.048,20 (Decreto n. 13_2021 e Decreto n. 110_2022) risultano interamente utilizzate (100%);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 12 del 02/03/2022 il Comune di Carunchio (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 133.452,97 oltre IVA, per un totale di € 146.798,27 (a);

DATO ATTO, altresì, che con determinazione n. 18 del 09/03/2021 il Comune Carunchio (CH) ha liquidato e pagato competenze per prestazioni professionali relative allo studio geologico per un importo di € 10.701,84 (b);

DATO ATTO, altresì, che con determinazione n. 24 del 23/03/2021 il Comune Carunchio (CH) ha liquidato competenze professionali per prestazioni relative al rilievo topografico, alla progettazione definitiva/esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase progettuale per un importo pari a € 16.172,00 (c);

DATO ATTO, che con la Determinazione n. 28 del 17/03/2021 il Comune di Carunchio (CH) ha liquidato il 50% delle spettanze per le prestazioni effettuate dal R.U.P. per un importo di € 1.376,09 (d), iva e cassa inclusa;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 19 del 09/03/2023 il Comune di Carunchio (CH) ha approvato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n. 2, con un credito per l'impresa di € 71.433,70 oltre IVA, per un totale di € 78.577,07 (e);

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori liquidati e approvati dal Comune di Carunchio (CH) pari a € 225.375,34, Iva compresa, (a+e) risulta pari al 98,47% dell'importo complessivo dei lavori di € 228.881,40, Iva compresa;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 205.993,26 (f) (IVA compresa) pari al 90% dell'importo dei lavori (€ 228.881,40), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SALDO Finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 59.194,99, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore (b+c+d+f) per € 234.243,19 (con limitazione al 90% dell'importo lavori) e gli importi già precedentemente erogati per € 175.048,20, in favore del Comune di Carunchio (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **59.194,99** in favore del **Comune di Carunchio (CH)** per i lavori di messa in sicurezza strada comunale Pedicone, Termine, Fratte, Peschiatura – CUP C67H19002550003, quale secondo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 280.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 234.243,19 (Decreto n. 13_2021 per € 84.000,00, Decreto n. 110_2021 per € 91.048,20 e presente atto), con una disponibilità residua di € 45.756,81;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle somme già ricevute dal Dipartimento per un importo complessivo di € 62.973.671,89, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 12.827.594,41 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 79,63%;

- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 19.824.669,06.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A. Sisma 2016

Ing. Silvio Liberatore
(firmato digitalmente)

L'Estensore

Ing. Riccardo Carosi
(firmato elettronicamente)

Il Referente di Area

Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)