

L'Estensore  
**Ing. Francesca Molinari**  
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
(firmato elettronicamente)



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**

**DECRETO N. 54 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 15/10/2020**

**STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *Provincia di Pescara* – **Pagamento Primo SAL.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente protempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 "Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione", con la quale viene individuata la "SMEA", istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

**VISTE** le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

**DATO ATTO** che in data 31 maggio 2019 la Provincia di Pescara, in qualità di Soggetto Attuatore, ha sottoscritto la convenzione con il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo) per la realizzazione di n. 15 interventi per importo complessivo di € 4.250.000,00;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione dei citati interventi il Soggetto Attuatore ha ritenuto di procedere ad accorpere i lavori per comparti come dettagliato nel quadro seguente:

| Oggetto   | CUP             | N. interventi previsti nel piano | Importo        |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 S.R.602.                            | C37H19000710002 | 1                                | € 1.500.000,00 |
| Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP. 40-48-53.                    | C87H19000680002 | 3                                | € 550.000,00   |
| Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP.1-2-4B-5-13-14-27- S.R.16BIS. | C17H19000680002 | 7                                | € 1.100.000,00 |
| Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP.10-12-33-18.                  | C17H19000690002 | 4                                | € 1.100.000,00 |

**VISTA** la Documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale di Pescara relativamente agli interventi sopra descritti, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 7704 del 12/05/2020 integrata con trasmissione documentale in data 12/08/2020;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione sottoscritta può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate, e nel limite del 90% rinviando il saldo alla trasmissione della relazione economica acclarante debitamente approvata;

**CONSIDERATO** che il Soggetto Attuatore a fronte di una anticipazione di € 1.275.000,00, giusto Decreto n. 4\_2019, ha provveduto al pagamento della somma di € 1.922.037,30 con l'anticipazione della somma di € 647.037,30, rispettando pertanto la condizione di utilizzo delle somme anticipate;

**RILEVATO** il seguente stato di avanzamento lavori:

| N. | Oggetto   | Importo lavori contratto al netto dell'IVA | Importo lavori realizzati al netto dell'IVA | %      |
|----|---|--|---|--------|
| 1  | Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 S.R.602.                            | € 689.073,90                               | € 428.730,00                                | 62,22% |
| 2  | Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP. 40-48-53.                    | € 304.286,72                               | € 206.163,00                                | 67,75% |
| 3  | Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP.1-2-4B-5-13-14-27- S.R.16BIS. | € 583.781,04                               | € 345.248,23                                | 59,14% |
| 4  | Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP.10-12-33-18.                  | € 594.603,99                               | € 591.500,00                                | 99,47% |

**CONSIDERATO** che gli interventi di cui ai numeri 3 e 4 non soddisfano le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione, in quanto il primo non raggiunge il 60% ed il secondo supera il 90%;

**VISTO** l'art. 3 della L.R. del 6 aprile 2020, n. 9, "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**CONSIDERATO** la grave ripercussione sul sistema economico dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

**RITENUTO**, nell'accettazione dell'orientamento della LR 9/2020, di procedere all'erogazione del SAL per quanto concerne l'intervento n. 3 in favore dell'Amministrazione Provinciale di Pescara in deroga parziale all'art. 8 della

convenzione in ordine alla percentuale di lavorazioni realizzate, atteso il rispetto dei vincoli percentuali sull'utilizzo delle somme anticipate;

**RITENUTO**, altresì, di limitare l'anticipazione finanziaria per l'intervento n. 4 alla quota del 90% per le motivazioni sopra chiarite;

**RILEVATA** la seguente necessità finanziaria trasferibile:

| N. | Oggetto   | Importo lavori pagati | Anticipazione  | Importo trasferibile        |
|----|---|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| 1  | Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 S.R.602.                            | € 523.050,60          | € 450.000,00   | € 73.050,60                 |
| 2  | Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP. 40-48-53.                    | € 251.518,86          | € 165.000,00   | € 86.518,86                 |
| 3  | Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP.1-2-4B-5-13-14-27- S.R.16BIS. | € 421.202,84          | € 330.000,00   | € 91.202,84                 |
| 4  | Danneggiamenti piani viabili post neve 2017 SS.PP.10-12-33-18.                  | € 721.630,00          | € 330.000,00   | € 319.467,00 <sup>(*)</sup> |
| 5  | Rimborso MAV  | € 4.635,00            |                | € 4.635,00                  |
|    | TOTALE  | € 1.922.037,30        | € 1.275.000,00 | € 574.874,30                |

<sup>(\*)</sup> l'importo è stato limitato al 90% dell'importo lavori meno l'anticipazione

**RITENUTO** di procedere al trasferimento della somma di € 574.874,30 a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Pescara, quale soggetto attuatore degli interventi in parola.

**DISPONE**

**Per i motivi esposti in narrativa:**

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € 574.874,30 in favore dell'Amministrazione Provinciale di Pescara relativamente alla realizzazione dei lavori descritti in narrativa a valere sulla C.S. n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne gli interventi finanziati all'Amministrazione Provinciale di Pescara, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 4.250.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 1.849.874,30 (Decreto n. 4\_2019 per € 1.275.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 2.400.125,70;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 33.816.927,93.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.  
Il Dirigente  
(Ing. Silvio Liberatore)  
(firmato digitalmente)*