



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 295 / S.M.E.A.

DEL 10 DIC. 2018

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

Oggetto: Sisma Centro Italia - "Opere Di Urbanizzazione e Opere Di Fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te) e frazioni Villafranca, Pietralta, Ceraso, Pascellata e Macchia da Sole" - Progetto Approvato con Decreto COR 111 del 14/05/2018.

Impresa: Consorzio Stabile Teramano (CST) con sede in Teramo - Affidamento Decreto COR 156/2018

CUP. C99C1800005000I CIG7489995B65

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTI:

- la D.G.R. n. 555 del 30.08.2016 ad oggetto "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 - Adempimenti consequenziali" con la quale è stato tra l'altro istituito, in conformità a quanto stabilito nella riunione di insediamento della DICOMAC, il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la Determinazione Direttoriale n. DPC/99 del 30.08.2016 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 - Composizione e Coordinamento del C.O.R. in attuazione della D.G.R. n. 555 del 30.08.2016" con la quale sono stati tra l'altro stabiliti le funzioni e il personale del C.O.R. dando a quest'ultimo piena operatività con effetto immediato;
- la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 ad oggetto "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 - Nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale, per le motivazioni in essa contenute, è stato sostituito il coordinatore del C.O.R. ed inoltre sono stati individuati i coordinatori con funzioni vicarie;
- il Decreto COR n. 91 del 10.01.2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 - Composizione e Funzionamento del C.O.R. in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26.01.2017" con il quale è stato tra l'altro disposto di riformulare la struttura del C.O.R. a partire dal 01.02.2017;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in particolare l'art. 31 concernente "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss. mm. e ii., concernente "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente "Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato" e del 30 aprile 2015 concernente "Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale";

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi eventi di cui in premessa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di 50 milioni di euro per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTE inoltre le Delibere del Consiglio dei Ministri:

- del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- del 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'Accordo Quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata “*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*” il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla “*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*”, a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la “*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*” al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 - 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

TENUTO CONTO che:

- in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro n. 1238 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile il RTI - (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A. - mandanti) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi - Lotto 2;
- il RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYstem S.p.A. - mandante), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio Dott. Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYstem S.p.A. - mandante, con quote di partecipazione rispettivamente del 69% e 31%;

- il Dipartimento della Protezione Civile con propria nota 63992 del 11.10.2017 ha trasmesso l'atto aggiuntivo all'Accordo Quadro sopra richiamato e le relative tabelle delle fasi lavorative;
- l'Amministrazione utilizzando l'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore ha affidato a quest'ultimo una pluralità di Appalti Specifici definiti con successivi "Verbali di consegna delle aree" dei singoli lotti funzionali come da Ordinativo in data 14.03.2017 n. 4603 e successivi atti aggiuntivi;
- per l'appalto specifico relativo al IV Lotto Funzionale - Comune di Crognaleto è stata disposta la fornitura di n. 11 SAE per l'importo di netti € 816.761,60;
- con Decreto C.O.R. 272 del 30.08.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per il posizionamento delle S.A.E. - XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana e frazioni Villafranca, Pietralta, Ceraso, Pascellata e Macchia da Sole" (TE), ai sensi dell'art.1 dell'Ordinanza n. 394 del 19.09.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dell'importo di complessivi € 1.516.631,41;
- con Decreto C.O.R. n. Decreto COR 156/2018 l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Teramano (CST) con sede in Teramo;
- è stato sottoscritto in data 10.07.2018 tra i competenti Uffici della Regione Abruzzo e l'operatore economico Consorzio Stabile Teramano (CST) con sede in Teramo un contratto di appalto (scrittura privata) e un successivo atto di sottomissione per l'importo di complessivi netti € 940.100,10;
- la cauzione definitiva di cui all'art. 14 dell'Accordo Quadro 1238/2016 è stata prestata, nella percentuale prevista ed in relazione all'importo di cui al 3° Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura, mediante polizza fideiussoria n. EIBR1702173 stipulata con la compagnia Euroins Insurance PLC in data 9/11/17;

RICHIAMATI i Decreti COR:

- n. 175 del 16.07.2018 con il quale liquidata l'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- n. 216 del 05.09.2018 con il quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo S.A.L. ed il certificato di pagamento della prima rata redatti dal Direttore dei Lavori nonché DEC, Specialista Tecnico P.I. Marcello Ippoliti, e vistati dal Responsabile del Procedimento, per l'importo complessivo di netti €. 245.858,32 oltre I.V.A. al 10,00% da versare nei modi di legge ed inoltre è stato disposto di liquidare la fattura n. 19/20187 dell'importo di complessivi € 270.444,15 emessa dal Consorzio Stabile Teramano (CST) relativa al primo certificato di pagamento;
- n. 245 del 01.10.2018 con il quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al secondo S.A.L. ed il certificato di pagamento della seconda rata redatti dal Direttore dei Lavori nonché DEC, Specialista Tecnico P.I. Marcello Ippoliti, e vistati dal Responsabile del Procedimento, per l'importo complessivo di netti € 248.224,60, oltre I.V.A. al 10,00% da versare nei modi di legge, ed inoltre è stato disposto di liquidare la fattura n. 21/2018 dell'importo di complessivi € 273.047,06 emessa dal Consorzio Stabile Teramano (CST) relativa al secondo certificato di pagamento;

CONSIDERATO

- che l'avanzamento della fornitura per il XII Lotto Funzionale, non ha raggiunto la soglia fissata nel contratto sopra menzionato e capitolato speciale di appalto per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori;
- che i lavori risultano sospesi dal 20/11/2018 e la loro ripresa, visto il periodo stagionale e le fasi di montaggio delle strutture delle SAE in corso, non è prevista prima di 90 (novanta) giorni sono stati predisposti gli atti contabili, sottoscritti dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori nonché Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) e vistati dal R.U.P.;
- che l'importo del certificato di pagamento del terzo S.A.L., al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge risulta essere pari ad € 268.846,47, IVA esclusa;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione degli atti contabili, redatti dal Direttore di Esecuzione del Contratto e vistati dal Responsabile del Procedimento, relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto ed alla conseguente liquidazione del corrispondente Certificato di pagamento dell'importo complessivo netto di € 268.846,47, I.V.A. esclusa, da versare nei modi di legge, come disposto dall'art. 5 del Contratto;

VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso la consultazione del D.U.R.C. on line;

VERIFICATA inoltre la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6021, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

VISTO il documento di spesa emesso dal Consorzio Stabile Teramano (CST) - P. I.V.A. 01813410675, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA 10%	IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA
23	30.11.2018	€ 268.846,47	€ 26.884,65	€ 295.731,12

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di € 295.731,12 (€268.846,47+ IVA al 10%), come da fattura n. 23/2018 del 30.11.2018, a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16", come di seguito specificato:


- a. € 268.846,47 in favore del Consorzio Stabile Teramano (CST) - P. I.V.A. 01813410675 sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della Società, secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
- b. € 26.884,65 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione

DISPONE

1. di approvare gli atti contabili relativi al terzo e ultimo S.A.L. delle forniture e corrispondente certificato di pagamento, redatti dal Direttore dei lavori e di Esecuzione del Contratto, Specialista Tecnico P.I. Marcello Ippoliti e, visti dal Responsabile del Procedimento, Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti, per l'importo di complessivi netti € 268.846,47, IVA esclusa;
2. di procedere a procedere alla liquidazione ed al pagamento:
 - della somma complessiva di € 295.731,12 (€268.846,47+ IVA al 10%), come da fattura n. 23/2018 del 30.11.2018, a favore del Consorzio Stabile Teramano (CST) - P. I.V.A. 01813410675, per l'attività svolta relativa alla realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per il posizionamento delle S.A.E. - XII° Lotto Funzionale - Comune di Valle Castellana (TE);
3. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L'Aquila a pagare la somma complessiva di € 295.731,12 (€268.846,47+ IVA al 10%), come da fattura n. 23/2018 del 30.11.2018, a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16", come di seguito specificato:
 - a. € 268.846,47 in favore del Consorzio Stabile Teramano (CST) - P. I.V.A. 01813410675, sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della Società, secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - b. € 26.884,65 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;
4. di dare atto che per l'intervento di che trattasi sono stati richiesti CUP. C99C1800005000I e CIG7489995B65
5. di precisare che l'importo totale sopra citato di € 268.846,47+ IVA di Legge graverà sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
6. di stabilire che la competente Funzione Segreteria di Coordinamento provveda d'ufficio all'accertamento della regolarità contributiva e, se richiesto, alla verifica Equitalia.

L'Estensore
Maria Rita BALDASSARRE




(firma)

Il R.U.P.
Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti




(firma)

Il Responsabile di Funzione
Dirigente
Ing. Silvio LIBERATORE



(firma)

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione
Dirigente
Dott. Antonio IOVINO



(firma)

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione

Dirigente

Dott. Antonio IOVINO



(firma)