

DECRETO N. 123 /S.M.E.A.

DEL 29 MAG. 2019

## STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

Oggetto: Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione e Opere Di Fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te) e frazioni Villafranca, Pietralta, Ceraso, Pascellata e Macchia da Sole” –

Approvazione contabilità finale lavori per allacciamento alle reti di pubblici servizi idrici e fognari.

## IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

**PREMESSO** che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

## VISTI:

- la D.G.R. n. 555 del 30.08.2016 ad oggetto “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – Adempimenti consequenziali” con la quale è stato tra l’altro istituito, in conformità a quanto stabilito nella riunione di insediamento della DICOMAC, il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la Determinazione Direttoriale n. DPC/99 del 30.08.2016 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – Composizione e Coordinamento del C.O.R. in attuazione della D.G.R. n. 555 del 30.08.2017” con la quale sono stati tra l’altro stabiliti le funzioni e il personale del C.O.R. dando a quest’ultimo piena operatività con effetto immediato;
- la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 ad oggetto “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 – Nuovo coordinatore e vice coordinatori” con la quale, per le motivazioni in essa contenute, è stato sostituito il coordinatore del C.O.R. ed inoltre sono stati individuati i coordinatori con funzioni vicarie;
- il Decreto COR n. 91 del 10.01.2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 – Composizione e Funzionamento del C.O.R. in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26.01.2017” con il quale è stato tra l’altro disposto di riformulare la struttura del C.O.R. a partire dal 01.02.2017;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’art. 31 concernente “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss. mm. e ii., concernente “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente “Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato” e del 30 aprile 2015 concernente “Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale”;

**CONSIDERATO** l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi eventi di cui in premessa;

## Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data \_\_\_\_\_ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione Dirigente

Dott. Antonio IOVINO

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di 50 milioni di euro per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTE inoltre le Delibere del Consiglio dei Ministri:

- del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- del 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'Accordo Quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

**DATO ATTO** che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata “*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*” il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla “*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*”, a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

**DATO ATTO** inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la “*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*” al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

**TENUTO CONTO** che:

- in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro n. 1238 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYsystem S.p.A. – mandanti) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi – Lotto 2;
- il RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYsystem S.p.A. – mandante), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio Dott. Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYsystem S.p.A. – mandante, con quote di partecipazione rispettivamente del 69% e 31%;
- il Dipartimento della Protezione Civile con propria nota 63992 del 11.10.2017 ha trasmesso l'atto aggiuntivo all'Accordo Quadro sopra richiamato e le relative tabelle delle fasi lavorative;
- l'Amministrazione utilizzando l'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore ha affidato a quest'ultimo una pluralità di Appalti Specifici definiti con successivi “*Verbal di consegna delle aree*” dei singoli lotti funzionali come da Ordinatorio in data 14.03.2017 n. 4603 e successivi atti aggiuntivi;

#### CONSIDERATO

- che al fine di consentire la piena fruibilità degli insediamenti SAE relativi al XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te) e frazioni Villafranca, Pietralta, Ceraso, Pascellata e Macchia da Sole” si è reso necessario procedere alla realizzazione di alcune lavorazioni sia esterne che interne alle perimetrazioni dei siti di insediamento delle SAE riguardanti i collegamenti alle reti di pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica e fogna);
- che trattandosi di lavori da eseguire all'esterno delle aree d'intervento si è ritenuto opportuno far eseguire tali interventi dall'Amministrazione Comunale la quale si è dichiarata disponibile a far eseguire le lavorazioni necessarie;
- che al riguardo l'Amministrazione Comunale di Valle Castellana con nota pec 27/09/2018 ha trasmesso il computo metrico estimativo dei lavori del complessivo importo di €. 90.000,00 comprensivo di IVA e spese tecniche ;

#### DATO ATTO

- che con decreto SMEA 249/2018 è stato approvato il computo metrico estimativo dei lavori di realizzazione dei collegamenti alle reti di pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica e fogna); sono stati assegnati fondi pari ad €. 90.000,00 per l'esecuzione degli allacciamenti alle reti di pubblici servizi idrici e fognari con l'imputazione della spesa sulle somme stanziare nel quadro economico della perizia di variante e suppletiva approvata con decreto SMEA 262 del 25/10/2018 con riferimento alla voce “*spostamento sottoservizi ed allacci*”;

#### CONSIDERATO

- che nel decreto SMEA 249/2018 sopra richiamato è stato stabilito che al ristoro delle spese sostenute si sarebbe provveduto dietro presentazione di regolare documentazione attestante l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori;
- che il comune di Valle Castellana con nota 23/03/2019, n. 2440 ha trasmesso gli atti di contabilità finale afferenti le lavorazioni per l'importo complessivo di €. 116.368,58;
- che a seguito di revisione tecnico contabile effettuata dal Direttore dei lavori del XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te), nel quadro economico dello stato finale tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono elencate alcune voci non riconducibili nelle attività svolte o da svolgere;
- che pertanto l'importo da liquidare al Comune di Valle Castellana nella sua qualità di soggetto attuatore, può essere solo quello assegnato con il Decreto SMEA 249/2018 pari ad €. 90.000,00, dietro registrazione dell'intervento sulla piattaforma dedicata alla rendicontazione delle spese relative all'emergenza sisma 2016/2017 appositamente istituita dal COR Abruzzo;
- che, per quanto sopra il quadro economico viene rettificato come da prospetto allegato con le motivazioni nello stesso esplicitate;

#### DISPONE

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori di realizzazione degli allacci e collegamenti alle reti di pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica e fogna) e del quadro economico dello stato finale come rettificati dal Direttore dei lavori del XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te) nei limiti dell'importo complessivo assegnato di €. 90.000,00;
- di disporre la liquidazione e pagamento delle spettanze a seguito di registrazione delle lavorazioni, da parte del Comune di Tossicia (TE), sulla piattaforma informatica dedicata alla rendicontazione delle spese relative all'emergenza sisma 2016/2017;
- di fare fronte alla spesa con le risorse appositamente previste nel quadro economico approvato con decreto SMEA 262 del 25/10/2018 con riferimento alla voce “*spostamento sottoservizi ed allacci*” per l'importo complessivo assegnato di €.90.000,00;
- di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- di trasmettere il presente decreto all'Amministrazione comunale di Valle Castellana (TE) per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

L'Estensore  
Specialista tecnico P.I. **Marcello Ippoliti**

Il Responsabile di Funzione  
Dirigente  
Ing. **Silvio LIBERATORE**

Il R.U.P.  
Funzionario Tecnico **Giuseppe Fiaschetti**

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione  
Dirigente  
Dott. **Antonio IOVINO**