

	REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale STRUTTURA DI MISSIONE FUNZIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINAMENTO	
---	--	---

Accordo Quadro n. 1238 di rep stipulato in data 25/05/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il RTI - (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYstem S.p.A. - mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2

Fornitore: RTI - (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYstem S.p.A. - mandante)
 Ordinativo di Fornitura: n. 4603 del 14/03/2016 - Atti aggiuntivi n.1644466/17, n.206543/17, n.239877/17, n. 610/18, n. 3167/18, n.3867/18 e n. 9596/19;
 Importo netto complessivo della fornitura €. 21.442.769,80;
 Ribasso offerto (1.100,00-1.044,45=55,55/1.100,00=0.0505=5,05%)

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Art. 163 del DPR 207/2010)

Premesso:

- che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il RTI - (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYstem S.p.A. - mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- che il RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A. - mandanti), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYstem S.p.A. - mandante);
- che l'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 all'articolo 1, comma 1, individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;
- che in ottemperanza al sopra richiamato Accordo Quadro n. 1238/2016 e relativi atti tecnici, la Regione Abruzzo ha disposto l'attuazione di 15 appalti specifici (lotti funzionali), su base comunale, di cui quattro in provincia di L'Aquila e undici in provincia di Teramo;
- che per dodici appalti specifici le SAE sono state completate, due appalti specifici sono in fase di completamento mentre l'ultimo lotto è in fase di progettazione;

CONSIDERATO

- che nel corso di esecuzione dei lavori, al fine di garantire un ulteriore isolamento della struttura degli agenti climatici nonché da materiali organici e micro organismi si è ravvisata la necessità di realizzare una protezione aggiuntiva al piede delle pareti esterne mediante posa in opera di scossalina in lamiera pre verniciata ancorata alla struttura della SAE ed all'estradosso del piano di fondazione;
- altresì che a causa dell'ubicazione e dell'altitudine di alcuni siti il "carico neve" previsto per



REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale



STRUTTURA DI MISSIONE
FUNZIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE
IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINAMENTO

la realizzazione delle SAE non è risultato rispondente alle previsioni delle vigenti norme tecniche per le costruzioni relativamente all'area di installazione delle SAE medesime;

- che stante la necessità di realizzare strutture con dimensioni maggiorate, con nota COR 3699 del 26/07/2018 la Regione Abruzzo ha formulato apposito quesito al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dietro formale parere di CONISP (nota 33917 del 22/10/2018) con propria nota 63694 del 7/11/2018 ha comunicato: *"gli eventuali costi sostenuti dal fornitore per adeguare le strutture alle prescrizioni normative vigenti per la specifica zona climatica, vadano ad esso corrisposti attraverso la formulazione di nuovi prezzi secondo il procedimento di cui all'art. 163 del DPR 207/2010 (applicabile ratione temporis all'Accordo quadro in parola), attraverso la stipula di appositi atti aggiuntivi a livello dei singoli Appalti Specifici da parte delle Stazioni Appaltanti"*;
- che l'art. 8.4 del Capitolato Tecnico contempla espressamente l'esecuzione di eventuali lavorazioni complementari in casi di forza maggiore;
- che con verbale in data 21/02/2019 è stato verificato il nuovo prezzo relativo alle strutture maggiorate causà adeguamento delle strutture alle prescrizioni normative vigenti per la specifica zona climatica per un importo di €. 107,63 al mq;
- che relativamente alle scossaline, il prezzo da applicare è direttamente riconducibile al vigente prezziario "Cratere Centro Italia" del 14/12/2016;

RICONOSCIUTA

la necessità di fare luogo alla formulazione delle sotto specificate categorie di lavoro non previste nel progetto originario.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di febbraio presso la sede delle Struttura di Missione in via Salaria Antica est n. 27/a - L'Aquila tra i sottoscritti Direttori Esecuzione del Contratto ed il geom. Iller Reggiani - Legale rappresentante del RTI e Gestore della Fornitura (contattato telefonicamente), sono stati concordati i seguenti prezzi unitari da assoggettare al ribasso d'asta afferente la fornitura di che trattasi in base ai quali saranno pagati i lavori in parola:

NP 1 (A10055c) Fornitura di scossalina in lamiera zincata pre verniciata al fuoco colore "Testa di Moro" di spessore 6/10 e dello sviluppo non inferiore a cm. 31,2. opportunamente sagomata in modo da essere posta in opera al piede delle pareti esterne ed adeguatamente ancorata alla struttura, a mezzo di viti autoforanti diam. 6,3 mm e Lunghezza 140 mm, della SAE con tirafondi in ragione di una ogni circa 80 cm. Compreso ogni onere per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.

Al ml €. 15,78 (euro quindici/78)

NP 2 Sovraprezzo da applicare per ogni mq di superficie effettiva (40-60-80 mq) per le SAE a struttura rinforzata fornite nei siti con carico da neve superiore a quello indicato nella scheda

	REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale STRUTTURA DI MISSIONE FUNZIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINAMENTO	
---	---	---

tecnica 1 "sicurezza". Tale rinforzo si è dovuto eseguire per il rispetto della normativa vigente.

Sono compresi nel prezzo i costi per le maggiori dimensioni e spessori degli elementi strutturali in acciaio, nonché la maggiorazione delle sezioni lignee per porticati e solai prefabbricati, e tutte le lavorazioni consequenziali per le modifiche agli impianti, allestimenti coibentazioni etc.

Compreso ogni onere per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.

Al mq €. 107,63 (euro centosette/63)

Tali prezzi unitari si intendono al lordo del ribasso d'asta del 5,05% e comprensivi di tutti gli oneri computati e tenuti presenti nella determinazione degli altri prezzi della fornitura e sono stati desunti o ragguagliati dal prezzario informativo della Regione Abruzzo – Edizione 2007, dal prezzario "Cratere Centro Italia" del 14/12/2016 - e dai prezzi correnti di mercato.

Tale documento è necessario ai fini della contabilizzazione e del collaudo tecnico-amministrativo.

Per i sopra elencati prezzi verrà tenuta un'unica contabilità ed un unico collaudo con i prezzi di cui all'Accordo Quadro 1238/2016.

L'AQUILA 22.02.2019.

Per la Regione Abruzzo

Per il fornitore

DEC
(P. Marcello Ippoliti)

(Geom. Iller Reggiani)

DEC
(Ing. Alessio Anzuini)

MODULCASA LINE s.p.a.
Il Legale Rappresentante
REGGIANI ILLER

DEC
(Ing. Salvatore Serafino)

Visto: Il RUP
(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

(Signature of Geom. Giuseppe Fiaschetti)

