

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione Dirigente
Dott. Antonio IOVINO

(firma)

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 224 / S.M.E.A.

DEL 17 SET. 2018

STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

Sisma Centro Italia 2016. Strutture Abitative d'Emergenza - Realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) - III Lotto Funzionale - Comune di Tossicia (TE)" - approvazione preventivo completamento.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTO :

la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;

- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del COR;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 - nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato il nuovo Coordinatore del COR, dott Antonio Iovino, e due Vicecoordinatori;
- il decreto COR 91 del 10/01/2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di riformulazione della composizione e funzionamento del COR;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm., concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

VISTA : la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017; nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;*

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del *Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali* ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

TENUTO CONTO che:

- in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro n. 1238 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandanti) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi – Lotto 2;
- il RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante, con quote di partecipazione rispettivamente del 69% e 31%;

VISTA :

l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;*

DATO ATTO

- che, con Decreto C.O.R. n. 135 del 01/06/2017 è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) – III Lotto Funzionale – Comune di Tossicia(TE)" e successivo Decreto COR n. 58 del 07/03/2018 di approvazione perizia di variante ed annesso atto di sottomissione per l'importo complessivo invariato di € 1.213.419,68, articolato secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO FONDAZIONI / URBANIZZAZIONI		
Lavori Al Netto Del Ribasso Del 35,876%		577.370,64
Di Cui Per Oneri Di Sicurezza Indiretti	25.218,03	
Oneri Di Sicurezza Diretti	15.315,47	
Totale Lavori A Corpo		617.904,14
Somme A Disposizione		
Iva Sui Lavori (10%)	61.790,41	
Art. 113 D.L. 50/2016 – Incentivi (2%)	18.818,60	
Imprevisti, somme assegnate al Comune	57.000,00	
Espropri (A Stima)	350.000,00	
Economie	107.906,53	
Totale Somme A Disposizione		595.515,54
Totale Intervento		1.213.419,68


CONSIDERATO che


- nelle aree degli insediamenti SAE del Comune di Tossicia (TE) è necessario procedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale che su richiesta dell'Amministrazione comunale, per propria organizzazione, non è stata realizzata dalla Ditta appaltatrice delle opere di urbanizzazione;
- l'intenso traffico di mezzi pesanti e d'opera lungo la viabilità comunale, soprattutto sul piazzale in argomento utilizzato anche come deposito di materiali necessari alla realizzazione delle SAE, ha determinato un notevole ammaloramento del piano stradale che necessita, pertanto, di ripristino;
- al riguardo il Direttore dei lavori ha valutato il preventivo delle opere necessarie per il completamento di che trattasi, trasmesso dall'Amministrazione comunale di Tossicia (TE), per l'importo complessivo di €. 15.000,00 comprensivo di IVA al 10 %, che ne curerà la realizzazione;
- alla spesa presunta di €. 15.000,00 può farsi fronte con le somme relative alle economie riportate nel quadro economico della perizia di variante;
- Tutto ciò premesso;


DISPONE


per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il preventivo trasmesso dal Comune di Tossicia giusta nota del 28/05/18 dell'importo complessivo rimodulato di €. 15.000,00;
- di fare fronte alla spesa con le risorse previste nel quadro economico approvato con decreto C.O.R. n. 58 del 07/03/2018 con riferimento alla voce "economie per l'importo di €. 15.000,00;
- di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che si procederà al ristoro delle spese sostenute dietro presentazione di regolare documentazione attestante l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori e la effettiva consistenza degli stessi;
- di trasmettere il presente decreto all'Amministrazione comunale di Tossicia (TE) rammentando che il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 520/2016 prevede il ribasso minimo del 20% sull'importo dei lavori a base d'asta.

L'Estensore
Specialista Tecnico P.I. Marcello Ippoliti

(firma)

Il R.U.P.
Geom. Giuseppe FIASCHETTI

(firma)

Il Responsabile di Funzione
Dirigente
Ing. Silvio LIBERATORE

(firma)

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione
Dirigente
Dott. Antonio IOVINO

(firma)