

L'Estensore
Geom. Giuseppe Fiaschetti

(firma)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Fiaschetti

(firma)

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE
IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Iovino)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 247

DEL 02 OTT. 2016

STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Lavori per la realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) – XI Lotto Funzionale – Comune di Montereale (AQ)" – Approvazione preventivo di spesa per lavori integrativi urbanizzazioni SAE.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTO

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del COR;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato il nuovo Coordinatore del COR, dott Antonio Iovino, e due Vicecoordinatori;
- il decreto COR 91 del 10/01/2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di riformulazione della composizione e funzionamento del COR;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm., concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

VISTA

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il

30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6021 intestata al Soggetto delegato, dirigente regionale DPC031 Dott. Antonio Iovino, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità

CONSIDERATO che:

in data 25.05.2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento detta Protezione Civile e il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;

il Capitolato Tecnico relativo all'Accordo Quadro di cui sopra, al punto 5.2.6, prevede, per ogni "Appalto Specifico", l'approvazione del progetto esecutivo, redatto a cura e spese del fornitore dell'Accordo Quadro, comprensivo di "relazione geotecnica", "progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione", "progetto esecutivo delle opere di fondazione" e "progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative";

DATO ATTO che, con Decreto C.O.R. n. 340 del 3 ottobre 2017 è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) – XI Lotto Funzionale – Comune di Montereale (AQ)" per l'importo complessivo di € 732.310,46, articolato secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO FONDAZIONI / URBANIZZAZIONI		
LAVORI	442.420,16	
DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI	11.928,90	
ONERI DI SICUREZZA DIRETTI	10.293,33	
TOTALE LAVORI A CORPO	452.713,49	452.713,49
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI LAVORI (10%)	45.271,35	
ART. 113 D.L. 50/2016 – INCENTIVI (2%)	9.054,27	
IMPREVISTI, SPESE GENERALI, PROVE LAB., CONT. ANAC	45.271,35	
SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI, ALLACCI	60.000,00	
ESPROPRI (a stima)	120.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	279.596,97	279.596,97
TOTALE INTERVENTO		732.310,46

CONSIDERATO

che il progetto esecutivo delle urbanizzazioni e fondazioni per la realizzazione delle SAE nel comune di Montereale che dell'importo netto del progetto di €. 442.420,16 per l'installazione di n. 17 SAE (26.024,72 €/SAE) è stato redatto tenendo conto di quanto stabilito dalla nota 3179/2017 del DPC (18.000,00 €/SAE, oltre 7.000,00 €/SAE per costi aggiuntivi);

che nel corso dell'esecuzione dei lavori il comune di Montereale ha richiesto due ulteriori SAE da installare nell'area di S. Giovanni di Paganica e che pertanto si è reso necessario approvare una perizia di variante e suppletiva il cui importo complessivo resta comunque contenuto nell'ambito della previsione di spesa originaria di €. 732.310,46;

che per ulteriori lavorazioni richieste dal Comune di Montereale, e ritenute necessarie, è stata redatta una seconda perizia di variante che, sommata alla precedente, aumenta l'importo contrattuale del 48,56% rimanendo quindi nell'ambito della soglia prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

che dalla rimodulazione del relativo quadro economico è emersa la disponibilità di €. 11.494,47 quali economie conseguite;

che la previsione progettuale, improntata tra l'altro a criteri di economicità della spesa, unitamente alla sopraggiunta esigenza di ulteriori SAE, non hanno consentito l'esecuzione di tutte quelle lavorazioni che sarebbero state comunque opportune per dare la completa funzionalità e messa in sicurezza dei due insediamenti SAE di Montereale (urbanizzazioni complementari, recinzioni etc);

che l'intenso traffico di mezzi pesanti e d'opera lungo la viabilità comunale di immediato accesso all'area di insediamento (capoluogo) ha determinato un pesante ammaloramento del corpo stradale che necessita pertanto di adeguato ripristino;

che al fine di consentire la completa funzionalità e l'utilizzo dell'insediamento SAE relativamente alle aree di Montereale capoluogo e S. Giovanni di Paganica il comune di Montereale con proprie note 4254 e 4255 entrambe del 17/5/18, in atti, richiedeva rispettivamente la somma di complessivi €.74.321,68 (S. Giovanni di Paganica) e di €. 108.857,54 (capoluogo) per un totale di €. 183.179,22;

che a seguito di revisione contabile da parte degli uffici del COR, debitamente comunicata al comune di Montereale per gli adeguamenti del caso, la somma richiesta veniva ridotta ad un totale lordo di €. 93.645,06 per entrambi gli insediamenti (come da documentazione in atti);

che, il Comune di Montereale con nota n. 5082 del 15/06/2018 ha rimesso l'allegato preventivo delle lavorazioni all'uopo necessarie per l'importo di netti €. 74.977,17 oltre somme a disposizione per un totale di €. 93.337,58;

che la OCDPC n. 489 del 20/11/17 art. 3, comma 1 lett. a) contempla "l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE)....";

CONSIDERATO che, da ulteriore analisi del preventivo si è ravvisata l'opportunità di espungere alcune lavorazioni non riconducibili ai dettami di cui alla OCDPC 489/2007 e riportate nella nota 7226/2018 del Comune di Montereale, allegata, per cui l'importo può essere definito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO LAVORI AGGIUNTIVI		
LAVORI (COMPRESO ONERI DI SICUREZA)	48.626,43	48.626,43
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI LAVORI (10%)	4.862,64	
ART. 113 D.L. 50/2016 – INCENTIVI (2%)	972,53	
IMPREVISTI, SPESE GENERALI, PROVE LAB., CONT. ANAC	4.862,64	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.697,81	10.697,81
TOTALE INTERVENTO		59.324,24

che il preventivo di spesa, così come rimodulato, può ritenersi congruo in relazione all'intervento da realizzare ;

CONSIDERATO che

- alla spesa presunta di €.59.324,24, può farsi fronte, per l'importo di €. 11.494,47 con le economie conseguite nell'ambito dei lavori di urbanizzazione dei lavori approvati con decreto COR 340/2017 e per la residua somma di €. 47.829,77 con le somme di cui alla contabilità speciale n. 6021 intestata al Soggetto delegato, dirigente regionale DPC031 Dott. Antonio Iovino, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;
- che per le lavorazioni previste dal comune e stralciate con il presente provvedimento, dell'importo di complessivi €. 34.013,34, si provvederà a formulare apposita richiesta di parere ai competenti uffici del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

VISTA la richiamata OCDPC n. 489 del 20/11/17 art. 3, comma 1 lett. a)

Tutto ciò premesso;

DISPONE

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il computo metrico estimativo per "lavori di completamento urbanizzazioni insediamento SAE di Montereale Capoluogo e Paganica" trasmesso nota 5082 del 15/06/18 e rimodulato secondo il quadro economico in premessa, dell'importo complessivo di € 59.324,24;
- di fare fronte alla spesa per l'importo di €. 11.494,47 con le economie conseguite nell'ambito dei lavori di urbanizzazione dei lavori approvati con decreto COR 340/2017 e per la residua somma di €. 47.829,77 con le somme di cui alla contabilità speciale n. 6021 intestata al Soggetto delegato, dirigente regionale DPC031 Dott. Antonio Iovino, presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che si procederà al ristoro delle spese sostenute dietro presentazione di regolare documentazione attestante l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori e la effettiva consistenza degli stessi;
- di dare atto che per le lavorazioni previste dal comune e stralciate con il presente provvedimento, dell'importo di complessivi €. 34.013,34, si provvederà a formulare apposita richiesta di parere ai competenti uffici del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- di trasmettere il presente decreto al comune di Montereale rammentando che il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 520/2016 prevede il ribasso minimo del 20% sull'importo dei lavori a base d'asta.

IL RESPONSABILE FUNZIONE
DIRIGENTE
(Ing. **Silvio LIBERATORE**)



IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE
DIRIGENTE
(Dott. **Antonio IOVINO**)

