_____ O _____

L'Estensore

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

Il RUP

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 258 . DEL 17 OTT. 2018

STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Approvazione verbali di conformità e contabilità finale ditta Modulcasaline S.p.A. – fornitura in locazione n. 16 MAPRE.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTO

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del COR;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato il nuovo Coordinatore del COR, dott Antonio Iovino, e due Vicecoordinatori;
- il decreto COR 91 del 10/01/2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di riformulazione della composizione e funzionamento del COR;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*
- in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm., concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

VISTA

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;
CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6021 intestata al Soggetto delegato, dirigente regionale DPC031 Dott. Antonio Iovino, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;
VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;
DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

VISTO il Decreto COR n. 53 del 30/12/2016 di nomina del RUP e delle altre figure professionali coinvolte nel procedimento per l'attività emergenziale aziende zootecniche

VISTO

- che per l'espletamento della procedura di gara relativa all'acquisto dei MAPRE da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte in conseguenza agli eventi sismici, la regione Abruzzo ha conferito delega alla Regione Umbria per l'attuazione delle procedure per la fornitura , mediante locazione, dei MAPRE e l'acquisto dei relativi arredi;
- il Decreto COR 49/2016 che stabilisce le modalità di attuazione delle piazzole ed opere per l'impianto dei moduli provvisori di cui si tratta;
- che con determinazioni dirigenziale 2364/2017, 11996/2017 e 5016/2018 la Regione Umbria ha preso atto delle maggiori esigenze … con aumento della fornitura dei MAPRE quantificata per la regione Abruzzo in n. 17 MAPRE;
- che il contratto di appalato per la fornitura in locazione dei 17 MAPRE di cui si tratta è stato sottoscritto dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale – Unità Organizzativa Temporanea "Sismagricoltura 2016", in persona del Dirigente Dott. Bernardo Serra, e dal fornitore Modulcasaline, in persona del sig. Iller Reggiani, in data12/09/2018 ;

CONSIDERATO

- che con nota n. 246908 in data 7/9/2018, allegata, inviata al RUP e ai competenti uffici del COR, il DEC dott. Giancarlo Ludovici ha evidenziato l'importo complessivo del canone di locazione dei sedici MAPRE posti in opera, pari a complessivi €. 414.847,65, ed ha trasmesso la sottoelencata documentazione che si allega:
  - certificato di verifica di conformità (art. 102 , comma 2, del D.lgs. 50/2016);
  - DURC della ditta Modulcasaline in corso di validità;
- che con nota n. 246237 in data 6/9/2018, allegata, inviata al RUP e ai competenti uffici del COR, il Dott. Bernardo Serra nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Organizzativa Temporanea "Sismagricoltura 2016", ha comunicato le date di presa in consegna da parte della Regione dei MAPRE (2^, 3^ e 4^ estensione;
- che l'art. 10 del richiamato contratto di appalto stabilisce le modalità di pagamento del canone in base al periodo trascorso dalla presa in consegna del MAPRE;
- che è stata predisposta pertanto l'allegata tabella nella quale vengono riportate le fasi previste dal contratto e le relative spettanze;

RITENUTO

- pertanto, doversi procedere all'approvazione dei verbali di conformità di cui sopra e della contabilità finale della fornitura in locazione di che trattasi per l'importo di complessivi netti €. 414.847,65 per mesi 36 di locazione;
- di doversi altresì procedere all'approvazione della tabella di calcolo nella quale vengono riportati gli importi spettanti, alla data di redazione della tabella medesima, per complessivi netti €.259.596,10;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1. Di approvare la contabilità della fornitura in locazione per n. 16 MAPRE dell'importo di €. 414.847,65;
2. Di approvare il verbale di verifica di conformità (art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016) e il verbale di conformità redatti dallo stesso DEC;
3. Di dare atto che per l'intervento di cui si tratta è stato richiesto i seguenti CIG derivati:
   2^ estensione fornitura CIG (derivato): 7089486CE9;
   3^ estensione fornitura CIG: 727869484C;
   4^ estensione fornitura CIG: 749626840C;
4. Di accantonare la somma di €. 8.296,95, pari al 2% dell'importo della fornitura, quale incentivo per funzioni tecniche (art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016);
5. Di dare atto che l'importo di complessivi €. 464.629,36 (414.847,65 oltre IVA 10% pari ad €. 41.484,76 ed incentivi ex art. 113 pari ad €. 8.296,95) sarà imputato nella contabilità speciale opportunamente attivata ai sensi della ocdpc 388/2016;
6. Di approvare l'allegata tabella di contabilità al 11/10/2018 che prevede, in base al disposto dell'art. 10 del contratto di appalato, il pagamento della somma di netti €. 259.596,10 oltre IVA;
7. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative spettanze dietro presentazione di regolare fattura elettronica con successivo atto.
8. Di dare atto che ai successivi pagamenti derivanti dall'applicazione del richiamato art. 10 del Contratto si provvederà con successivi atti al maturare delle spettanze;
9. Di comunicare il presente decreto all'impresa esecutrice e al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale – Unità Organizzativa Temporanea "Sismagricoltura 2016/2".

IL RESPONSABILE FUNZIONE
DIRIGENTE
(Ing. Silvio LIBERATORE)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE
DIRIGENTE
(Dott. Antonio IOVINO)