O

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)

Il Responsabile della Funzione

(Ing. Silvio Liberatore)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 236/S.M.E.A. DEL 20 SET. 2018

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

FUNZIONE **STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINAMENTO**

OGGETTO: **Sisma Centro Italia 2016.** Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Homes S.p.A. - **Liquidazione e pagamento** – CIG derivato: 684190ABC – CUP: 139D1600049001.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016;

VISTE le ordinanze del capo del Dipartimento di protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

TENUTO CONTO che la Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale individuando nella funzione di Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e Segreteria di Supporto, avente come responsabile il Dott. Antonio Iovino, la struttura deputata alla gestione della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

VISTA la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori";

VISTO il Decreto COR n. 40 del 23.02.2017 con oggetto: "Emergenza Sisma cha ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 - Composizione e funzionamento del COR in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26 gennaio 2017";

VISTA la D.G.R. n. 316 del 18.05.2018 avente ad oggetto: "*Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo.* ***Provvedimenti***" con la quale si è disposto:

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i. ad istituire una Struttura organizzativa temporanea denominata *"Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali"*;
- di indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della costituenda Struttura confermando al medesimo la titolarità delle contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017), n. 6021 (OCDPC 388/2016) e n. 6050 (OCDPC 441/2017);
- omissis…;
- omissis…;
- omissis…;

- omissis…;
- di far constare che il Centro Operativo Regionale istituito a seguito del sisma che ah colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016 con Delibere di Giunta regionale n. 555 del 30.08.2016 e D.G.R. n. 23 del 26.01.2017, cesserà la propria funzione all'atto dell'insediamento della nuova Struttura di Missione;
- omissis….

VISTA, altresì, la D. G. R. n. 554 del 01.08.2018 avente ad oggetto *"Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo.* D. G. R. del 18 maggio 2018, n. 316 – **Integrazioni"** con la quale si è disposto:

- di trasferire alla *Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*, a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2018 ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. del 29 maggio 2018, n. 55 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 24 luglio 2018, n. 189, ovvero della possibilità di ulteriore proroga da parte del Consiglio dei Ministri con propria Deliberazione per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi;
- omissis…;
- omissis…;
- omissis….

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 168/DPC del 20/08/2018 avente ad oggetto: "Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo. Delibera di Giunta Regionale n. 316 del 18 maggio 2018 integrata con Deliberazione n. 554 del 1 agosto 2018. Istituzione di struttura temporanea ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i. denominata *"Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali"* con la quale si è disposto di:

- istituire con decorrenza 20 agosto 2018, la Struttura organizzativa temporanea denominata *"Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali"* al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza sisma Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardante le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017), 6021 (OCDPC 388/2016) e 6050 (OCDPC 441/2017) riferite rispettivamente a: eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale nei mesi di febbraio marzo 2015; eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017; eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 con ambito di attuazione i territori non ricompresi nel cratere sismico;
- di prendere atto, così come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 316 e 554 del 2018 con decorrenza 20 agosto 2018, che il Soggetto Attuatore della Struttura è il Dott. Antonio Iovino;

RICHIAMATO nella sua totalità il Decreto S.M.E.A. n. 227 del 17.09.2018 corredato dei relativi allegati e con oggetto: "**Sisma Centro Italia 2016.** Attività emergenziale aziende zootecniche. Approvazione verbali di conformità e contabilità finale ditta Homes S.p.A. – fornitura arredi per n. 14 MAPRE" con il quale è stato disposto:

1. di approvare la contabilità della fornitura degli arredi per n. 14 MAPRE dell'importo di € 62.535,29 oltre IVA 22% pari ad € 13.757,76 e quindi complessivi € 76.293,05;
2. di approvare il verbale di verifica di conformità (art. 102 comma 2 del DLgs 50/2016) ed il verbale di conformità redatti dallo stesso DEC;
3. omissis….;

VERIFICATO che la Homes S.p.A. via Montello n. 63/1 – 31053 Pieve di Soligo (TV) p. IVA 04073390264 ha provveduto ai lavori ed alla fornitura degli arredi per n. 14 MAPRE che sono stati effettivamente resi in relazione al contesto emergenziale in atto;

VISTI il verbale di verifica di conformità ed il verbale di conformità e controllo quali quantitativo, a firma del DEC Dott. Giancarlo Ludovici, nei quali si attesta che:

- le forniture in oggetto sono stati eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione/affidamento;
- l'importo complessivo della fornitura degli arredi dei quattordici MAPRE posti in opera è pari a complessivi € 62.535,29, trasmettendo la relativa documentazione allegata al Decreto S.M.E.A. n. 227 del 17.09.2018;

DATO ATTO che tutta la documentazione giustificativa relativa al presente atto, in originale, è conservata agli atti a cura del Responsabile della spesa del Centro operativo regionale, giusto Decreto C.O.R. n. 40 del 23.02.2017;

VISTO il documento di spesa emesso dalla Homes S.p.A. via Montello n. 63/1 – 31053 Pieve di Soligo (TV) p. IVA 04073390264, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
2/E	17/05/2018	62.535,29	13.757,76	76.293,05

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di € 76.293,05 (€ 62.535,29 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO – O.388-16", come di seguito specificato:

- € 62.535,29 in favore della Homes S.p.A. p. IVA 04073390264, sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136/2010;
- € 13.757,76 relativa all'IVA, in favore dell'Erario

DATO ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 si provveduto a richiedere, per la ditta affidataria del servizio, il Codice Identificativo Gare CIG derivato: 684190ABC – CUP: 139D1600049001;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione

DISPONE

1. di procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 76.293,05 (€ 62.535,29 + IVA) di cui alla fattura n. 2/E del 17.05.2018 emessa dalla Homes S.p.A. p. IVA 04073390264 relativa ai lavori in argomento;

2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L'Aquila a pagare la somma complessiva di € 76.293,05 (€ 62.535,29 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO – O.388-16 come di seguito specificato:
   - € 62.535,29 in favore della Homes S.p.A. p. IVA 04073390264, codice IBAN: [redacted] con oggetto: Saldo fattura n. 2/E del 17/05/2018;
   - € 13.757,76 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;

3. di precisare che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Homes S.p.A.;

4. di autorizzare il relativo pagamento subordinatamente al risultato delle verifiche Equitalia;

5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui all'art.18 del D.L.22 Giugno 2012, n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
(Dott. Antonio Iovino)