

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE la perizia di variante in corso d'opera dei lavori per i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) di Colledara redatta dal Direttore dei Lavori e composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da €. 282.268,20 (IVA esclusa e incluso il ribasso) a €. 418.086,57 con un aumento del 48,11%;

2. di approvare le schema di atto di sottomissione allegato;

3. di approvare il QTE di variante come di seguito riportato:

	Nuovo CTE	vecchio CTE
Lavori	610.709,64	420.977,78
Sicurezza indiretta	18.118,90	10.823,64
Sicurezza diretta	4.905,20	8.830,74
ribasso d'asta del 33,33%	-197.528,27	-136.716,68
totale lavori	418.086,57	429.808,52
Somme a disposizione		
IVA sui Lavori 10%	41.808,66	42.980,85
Art 113 D.Lgs 50/16 Incentivi 2%	12.312,30	8.596,17
imprevisti, spese, prove, ANAC	287,76	42.980,85
allacci e spostamenti	72.371,11	25.000,00
esproprio come da piano particellare	19.500,00	15.000,00
totale somme a disposizione	146.279,82	134.557,87
totale intervento	564.366,39	564.366,39

4. di mettere a disposizione del Comune di Colledara la somma disponibile nel QTE di €. 19.500,00 per gli espropri delle arre delle S.A.E.

5. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.abruzzo.it);

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Tedeschi)

Il Responsabile Funzione F4
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)

Il Coordinatore del COR
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

DECRETO N. 420 /C.O.R.

DEL 18 DIC. 2017

FUNZIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA - F4

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 (e successivi eventi) ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione Perizia di Variante.

CUP: C87E17000070001; CIG: 7149996B58

IL COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTO

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del COR;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 - nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato un nuovo Coordinatore del COR e due Vicecoordinatori;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n° 91 del 10/04/2017;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 (e successivi eventi) che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza

dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Coordinatore del COR Abruzzo Dott. Antonio Iovino, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO

Il Decreto COR n. 162 del 23/06/2017 di nomina del RUP (Arch. Giuseppe Tedeschini) e del D.L. (Geom. Vinicio Ponzi) relativamente all'intervento per la costruzione delle SAE in comune di Colledara (TE) – II° lotto funzionale;

Il Decreto COR n. 185 del 17/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)" per un importo di €. 564.366,39 di cui €. 134.557,87 per somme a disposizione ed €. 429.808,52 di lavori (€. 10.823,64 per la sicurezza indiretti ed €. 8.830,74 per la sicurezza diretti);

Il Decreto COR n. 206 del 24/07/2017 di approvazione degli atti di gara e disponente l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione dalla *white list* della Prefettura di Teramo aggiornata al 21/06/2017 tramite sorteggio dei concorrenti in possesso della SOA adeguata ai lavori da eseguire;

che il giorno 19/07/2017 è stato effettuato il sorteggio delle cinque imprese da invitare alla procedura negoziata nella *White list* della Prefettura di Teramo aggiornata al 21/06/2017;

che con Decreto COR n. 229 del 08/08/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u. che ha offerto un ribasso d'asta del 33,33% considerato anomalo ed aggiudicati definitivamente con Decreto del COR n° 244 del 23/08/17;

che i lavori hanno avuto inizio in data 18/09/2017 sotto riserva di legge;

CONSIDERATO

Che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono manifestate le seguenti necessità:

ORNANO GRANDE variazione della disposizione delle S.A.E. per minimizzare sia le servitù di attraversamento per gli scarichi fognari che le opere di urbanizzazione quali parcheggi e strade, lasciando la parte a valle a verde e urbanizzando solo l'area ex campo di calcio. Che lavorazioni di scotico del campo di calcio hanno evidenziato ritrovamenti fondali ben più consistenti di quanto ipotizzato in progetto richiedendone la demolizione, l'analisi, la cernita, il trasporto a discarica e il ripristino non previsto in progetto.

Che le variazioni di razionalizzazione dell'insediamento a monte ha comportato anche la realizzazione di pali di fondazione in luogo dei micropali di progetto e che la variazione ha anche comportato maggiori scavi e rinterrii;

COLLEDARA CAPOLUOGO variazione della viabilità con realizzazione di una strada di collegamento col bocciodromo non prevista che ha comportato anche l'impostazione di quote diverse da quelle di progetto e la conseguente realizzazione di opere di contenimento delle terre.

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori che descrive le variazioni richieste e le motivazioni per le quali si è reso necessario effettuarle accompagnata dalla seguente documentazione:

Lay Out;

Schema Atto di Sottomissione;

Computo metrico estimativo e quadro economico delle opere di urbanizzazione aggiornato;

Schemi grafici.

VISTI E RICHIAMATI

l'art. 36 e 37 del Capitolato Speciale d'appalto che indica il trattamento di lavori non previsti nel contratto; l'Art. 106 comma 1 lett. c) p.to 2) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO che:

le ragioni di cui in precedenza identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell' l'Art. 106 comma 1 lett. c) p.to 2) del D.Lgs. 50/2016 per circostanze imprevedute ed imprevedibili; ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/16 "...l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale " essendo la variazione in aumento pari al 48,11%;

VISTA

La proposta di approvazione della perizia di variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) di Colledara;

RITENUTO

Necessario approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP;

altresi necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione approvato con Decreto COR n° 185 del 17/7/2017 come di seguito:

	Nuovo CTE	vecchio CTE
Lavori	610.709,64	420.977,78
Sicurezza indiretta	18.118,90	10.823,64
Sicurezza diretta	4.905,20	8.830,74
ribasso d'asta del 33,33%	-197.528,27	-136.716,68
totale lavori	418.086,57	429.808,52
Somme a disposizione		
IVA sui Lavori 10%	41.808,66	42.980,85
Art 113 D.Lgs 50/16 Incentivi 2%	12.312,30	8.596,17
imprevisti, spese, prove, ANAC	287,76	42.980,85
allacci e spostamenti	72.371,11	25.000,00
esproprio come da piano particellare	19.500,00	15.000,00
totale somme a disposizione	146.279,82	134.557,87
totale intervento	564.366,39	564.366,39

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;